

**2023 වර්ෂය - දෙවන කාර්තුව**

**මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය**

**2023ම වරුදම -ඉරණ්ඩාවතු කාලාණ්ඊ**

**පාරිය අලවිලාන අපිවිරුத்தි කරුத்திட்டங்களின் මුණ්ණෙර්றங்கள்**

**Progress of Mega Scale Development Projects**

**Second Quarter – Year 2023**

**ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව**

**කරුத்திட்ட මුකාමෙத்துවම මර්ණුම කරුකාණිப்புත් திணைக்களம்**

**Department of Project Management and Monitoring**

## මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය

### 2023 වර්ෂය - දෙවන කාර්තුව

සංවර්ධන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිඵල, අපේක්ෂිත කාලය තුළ ජනනය කිරීමේ අරමුණින්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම තුළින් එළඹී නිරීක්ෂණ හා යෝග්‍ය නිර්දේශ, සුදුසු ප්‍රතිපත්තිය හා උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා කාර්තුවය වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒ අනුව, එක් එක් රේඛීය අමාත්‍යාංශ විසින් වාර්තා කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි කාර්යසාධන තොරතුරු හා දත්ත මත පදනම්ව සකස් කළ 2023 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව දක්වා වූ එම ව්‍යාපෘතීන්හි සමුච්චිත ප්‍රගතිය මෙම වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය

## හැඳින්වීම

දේශීය හා ගෝලීය කම්පන හේතුවෙන් ආර්ථිකයෙහි ඇති වූ අර්බුදකාරී ගැටළු මගින් රට තුළ ඇති කරන ලද අවදානම් හා අස්ථාවරතාවයන් වැඩිවශයෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් හි ජරගමණය කෙරෙහි සෘණාත්මකව බලපා ඇත. විශේෂයෙන් ම රජය විසින් විදේශීය ණය සේවාකරණය අත්හිටුවීම තුළ ඇතැම් විදේශීය සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් හා දේශීය බැංකු විසින් ව්‍යාපෘති සඳහා ණය වාරික නිදහස් කිරීම අත්හිටුවීම, උග්‍ර විදේශ විනිමය ද්රවශීලතා හිඟය, ආනයන සීමාකම්, දේශීය මූල්‍යනයෙහි අස්ථාවරතාවය හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ හීන වූ විශ්වසනීයත්වය, අසීමාන්තිකව ඉහළ ගිය අමුද්‍රව්‍ය මිල, ඉන්ධන හිඟය මත 2023 වර්ෂය ආරම්භ වන විට එතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 260 න් බොහෝමයක ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය අවිනිශ්චිත විය.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ඇති වූ එම ගැටළු හා අභියෝග සඳහා කාලෝචිත උපායමාර්ගයක් ලෙස ප්‍රායෝගික හා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් “මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ක්‍රමෝපායකරණය සහ වේගවත් කිරීමේ (RAMP) කමිටුව” පත් කරන ලදී. එමගින් ලබා දුන් තීරණ අනුව ව්‍යාපෘති 7ක ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන් නැවත්වීමත්, 2024 වසර අග භාගය වන විට ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වී තිරසාරව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කර නැවත ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි ව්‍යාපෘති 18 ක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමටත්, ව්‍යාපෘති 14 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්වීමටත් ඒ ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන විසින් ම තීරණය කිරීම මෙන්ම ව්‍යාපෘති 31 ක සියළුම ක්‍රියාකාරකම් කඩිනම්ව 2022 වර්ෂයේ දී ම නිම කිරීමටත් තීරණය කරන ලදී. මේ හැර නව ව්‍යාපෘති 04 ක් ද ඇතුළුව 2023 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ව්‍යාපෘති 202 ක් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව තුළ 2023 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුවේ සිට ණය ප්‍රශස්ථකරණය මත නැවත ආරම්භ කළ හැකි වෙනැයි අපේක්ෂා කළ දැනට මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘති 34 ක් ඇතුළත් වේ.

මේ වන විටත් සමනය නොවූ අර්බුදකාරී ආර්ථික පසුබිමක් තුළ මෙම සියලුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්ම මේ දක්වා සිදු කර ඇති ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ කාලීනව ලබා දීම ද අතිශයින් ම අභියෝගාත්මක වේ.

## 2023 දෙවන කාර්තුව අවසානය දක්වා වූ මූල්‍ය උපයෝජනය

2023 වර්ෂයේ එම මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 202 සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදනය දළ වශයෙන් රු. බිලියන 638 කි. වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව අවසාන වන විට එයින් රු. බිලියන 329 ක් උපයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කළ ද, තත්‍ය වියදම ලෙස වාර්තා වන්නේ රු. බිලියන 120 ක් හෙවත් අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය ඉලක්කයෙන් 36% කි.

සමස්ත මධ්‍ය වාර්ෂික වියදමින් 76% ක් ම වැය කර ඇත්තේ විදේශීය හා දේශීය ණය යටතේ මූල්‍යනය වන ණය වාරික නිදහස් කිරීම අත්හිටුවා නොමැති ව්‍යාපෘති 68 මගින් වේ. භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මගින් පමණක් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති 85 ක් පවතින අතර, ඒවායෙහි මධ්‍ය වාර්ෂික මූල්‍ය උපයෝජනය ලෙස රු.බිලියන 27 ක් (24%) වාර්තා වුවද, එක් කැපී පෙනෙන කරුණක් වනුයේ

එයින් ව්‍යාපෘති 12 කම එනම් 14% කම ශුන්‍ය මූල්‍ය උපයෝජනයක් පවතින බවයි. මෙම පසුගාමී මූල්‍ය ප්‍රගතිය ව්‍යාපෘතිවල භෞතික කාර්යසාධනයට ද සෘජුව බලපා ඇති බව අනාවරණය වේ.

**වගුව 01: මූල්‍යනය අනුව මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය හා ප්‍රගතිය**

මූල්‍යන මූලාශ්‍රය	ව්‍යාපෘති ගණන	2023 ප්‍රතිපාදන (රු.බි.)	2023.06.30 දිනට		
			සත්‍ය වියදම (රු.බි.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%)	අතැති බිල්පත් (රු.බි.)
දේශීය අරමුදල්	85	114.8	27.2	23.7	9.9
දේශීය ණය	5	7.7	0.4	5.1	2.6
විදේශීය ණය	97	500.5	90.6	18.1	50.3
විදේශීය ප්‍රදාන	15	14.7	1.4	9.5	0.4
<b>එකතුව</b>	<b>202</b>	<b>637.7</b>	<b>119.6</b>	<b>18.7</b>	<b>63.5</b>

**ගෙවිය යුතු බිල්පත්**

2023 වර්ෂයේ ජූනි මස අවසානය වන විට රජය විසින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව ගෙවිය යුතු බැරකම් වෙනුවෙන් රු. බිලියන 119.6ක් ගෙවා ඇතත්, ඒ වන විටත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 123ක නිම කළ වැඩ වෙනුවෙන් වන වගකීම් ලෙස නැවතත් දළ වශයෙන් රු.බි. 63 ක හිඟ බිල්පත් පැවතීණි. ඒ අතුරින් රු. බිලියන 50 කම බිල්පත් පවතින්නේ විදේශ මූල්‍යයනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙනි. මෙම හිඟ බිල්පත් අතර, ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍යයන ප්‍රභවය විසින් දැනට අත් හිටුවා ඇති ණය වාරික නැවත නිදහස් කළ පසු ගෙවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන ව්‍යාපෘති 23 ක වර්ෂයක් පුරා නොගෙවා පවතින රු.බි. 29 ක බිල්පත් ඇතුළත් වේ. මේ අතුරින් රු.බිලියන 21 ක් වන වැඩිම හිඟ බිල්පත් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වනුයේ දැනට ණය වාරික නිදහස් කිරීම අත්හිටුවා ඇති චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් මූල්‍යනය කර ඇති ව්‍යාපෘති 04 ක් සම්බන්ධයෙනි. මෙම ගෙවිය යුතු බිල්පත් වටිනාකම තුළ ව්‍යාපෘති 23 ක් සඳහා විදේශීය මුදල්වලින් ගෙවීම් කිරීමට රු. බිලියන 24 ක හිඟ බිල්පත් පවතින බවද නිරීක්ෂණය විය.

**භෞතික ප්‍රගතිය**

2020 වර්ෂයේ ප්‍රථම කාර්තුවේ සිට පැන නැගුණු සෞඛ්‍ය, ආර්ථික, සමාජීය හා දේශපාලන ආතතීන් හේතුවෙන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වීමට හිතකර වාතාවරණයක් නිර්මාණය නොවිණි. එබැවින් නිරන්තරයෙන්ම ව්‍යාපෘතිවල කාර්යසාධනය සැලසුම් කළ පරිදි අත්කර ගැනීමට නොහැකිවූවා පමණක් නොව දිගින් දිගටම ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා දරණ ලද ආයෝජනයන් කෙතෙක් දුරට ඵලදායී වේ දැයි යන්න අවිනිශ්චිතය.

දැනට ක්‍රියාත්මක වෙතැයි රේඛීය අමාත්‍යාංශ විසින් වාර්තා කරන ලද ව්‍යාපෘති 202 අතුරින් සමාලෝචිත කාර්තුව තුළ සමස්ත කාර්ය සාධනයෙන් 1% කවත් ප්‍රගතියක් අත් කර නොගත් ව්‍යාපෘති 91 (45%) ක් පවතින අතර, එයින්ද, ව්‍යාපෘති 52 කම වාර්තා වී ඇත්තේ ශුන්‍ය භෞතික

ප්‍රගතියකි. විදේශීය ණය වාරික නිදහස් නොකරන ලද ව්‍යාපෘති 34 න් 19 ක් මෙම ශුන්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කළ ව්‍යාපෘති සමුච්ඡය තුළ ඇතුළත්ව ඇත.

කෙසේ වුව ද, 2023 පළමු කාර්තුව අවසන් වන විට 2022 වර්ෂයේ සිට එතෙක් පැවති සියළුම හිඟ බිම්බන් ගෙවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පියවර ගෙන ඇති බැවින් ද, එය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රවාහ ගැටළුවලට යම් විසඳුමක් වී ඇති බැවින් ද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වැඩ යම් තරමකින් හෝ ඉදිරියට කරගෙන යාමට එය ද පිටිවහලක් විය යුතුය. එහෙත්, මේ ආකාරයෙන් 2022 වර්ෂාවසානයේ පැවති රු.බිලියන 93 ක හිඟ බිම්බන් ගෙවීම සඳහා 2023 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් මෙම වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කළ බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රමාද කිරීමට/ අත්හිටුවීමට සිදුවීම සමාලෝචිත කාර්තුව අවසාන වන විට ඉතා අඩු භෞතික ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කිරීමට ප්‍රධාන හේතුවක් විය හැක. එසේම 2022 වර්ෂයේ සිට පැවති ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමා කිරීම, විදේශ මූල්‍යනය අත්හිටුවීම, කාර්ය මණ්ඩල සීමාවන්, ව්‍යාපෘති විෂයපථය සීමා කිරීම/අත්හිටුවීම මෙන්ම කොන්ත්‍රාත් අතහැර දැමීම වැනි අභියෝගයන් හේතුවෙන් ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමට, අමු ද්‍රව්‍ය මිල පහළ හෙළීමට, ඉන්ධන හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත් ලෙස සැපයීමට රජය විසින් ගෙන ඇති පියවරයන් මෙතෙක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගමනයට සාධනීය බලපෑමක් ඇතිකර නොමැති බව මේ අනුව නිරීක්ෂණය වේ.

ඒ අනුව, සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල සමාලෝචිත කාර්තුවෙහි භෞතික ප්‍රගතිය, සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘති කාල කළමනාකරණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, අවදානම්/ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ නිරාකරණයට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග යනාදී කරුණු විශ්ලේෂණය කර බාණ්ඩ ගත කර ව්‍යාපෘති කාර්යය සාධනය සඳහා වර්ෂ කේත ලබා දී ඇත. රේඛීය අමාත්‍යාංශ අනුව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල 2023 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට පැවති ප්‍රගතිය ඇමුණුම - A හි දක්වා ඇති අතර එහි සාරාංශය පහත දක්වා ඇත.

**වගුව 02: ප්‍රගතිය බාණ්ඩ අනුව ව්‍යාපෘති වර්ගීකරණය**

ප්‍රගති බාණ්ඩය	ප්‍රගති වර්ණ කේත	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
මෙම වසරෙහි වැඩ අවසන් කළ ව්‍යාපෘති	■	12
ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති	■	05
හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති	■	13
සුදු මැදිහත්වීමකින් ප්‍රගතියක් දැකිය හැකි ව්‍යාපෘති	■	22
විශේෂ අවධානය යොමුවිය යුතු	■	32
නිරණාත්මක ව්‍යාපෘති	■	86
පසුව ආරම්භ කරන තෙක් ක්‍රියාකාරකම් ආරක්ෂිතව නිම කළ යුතු	■	20
අත්හිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති	■	12

සමාලෝචිත කාර්තුව අවසාන වන විට සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල උණ ප්‍රගතියක් වාර්තා වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන තවත් කැපී පෙනෙන කරුණක් වූයේ ව්‍යාපෘති 41 ක් තුළ පැවති කොන්ත්‍රාත් 232 ක ක්‍රියාකාරීත්වය අත්හිටුවා තිබීම වේ. එසේම එම අත්හිටුවීම් හේතුකොට ගෙන මේ වන විට

ඉදිරිපත් කර ඇති හිමිකම් ගෙවීම් රු.මි. 1,842 ක් පමණක් වුවද, වර්ෂය අවසාන වන විට මෙය තවදුරටත් විශාල ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි ද එය අභියෝගාත්මක ලෙස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මකකරණයට සෘණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි ද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන හැසිරීම අනුව අනුමාන කෙරේ.

දේශීය මූල්‍යයන්ගේ දුෂ්කරතාව හේතුවෙන් සැලසුම්ගත ආකාරයට තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක නොවී, පසුව ආරම්භ කළ හැකි පරිදි අතරමග අත්හිටුවීමට තීරණය කරන ලද ව්‍යාපෘති 20ක් මෙම ව්‍යාපෘති සමුච්ඡය තුළ පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතිවල සමස්ත දළ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.බිලියන 282කි. ඒ අනුව, එම ව්‍යාපෘතිවල අර්ධ නිම ක්‍රියාකාරකම් මහජනතාවට අවහිරයක් ඇති නොවන ලෙස ආරක්ෂිතව නිමවීම සඳහා 2023 වර්ෂයේ ද ප්‍රතිපාදන සලසා ඇතත් එම ව්‍යාපෘති සඳහා මෙතෙක් දරණ ලද වියදම දළ වශයෙන් රු.බිලියන 74ක් වන අතර එම අයෝජනයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ මෑත කාලයේ දී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නොහැකිය.

**වගු අංක 03 - ව්‍යාපෘතිවල අත්හිටවූ කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ තොරතුරු**

විස්තරය	කොන්ත්‍රාත් ගණන
රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටවූ	11
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් තාවකාලිකව අත්හිටවූ	146
රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	47
කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	05
අනන්‍ය ඵලදායීතාවයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ	23
<b>එකතුව</b>	<b>232</b>

මේ හැර, ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී.ලක්ෂයක් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියෙහි කොන්ත්‍රාත් 4,000 ක් දැනටමත් අනන්‍ය ඵලදායීතාව මත අත්හිටුවා ඇතත්, එයින් කොන්ත්‍රාත් 1,800 කට අදාලව රු.මි. 4,927 ක හිමිකම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

පසුගිය කාල වකවානුව තුළ උද්ධමනය හේතුවෙන් ඉහළ ගිය ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත් ආශ්‍රිත පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇතත් වාර්තා වී ඇති දත්තයන්ට අනුව, බොහෝ ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරකම් එම කාලය තුළ අකර්මන්‍යව/ මන්දගාමීව පැවතුන බැවින් එම ඉල්ලීම් සාධාරණීකරණය අභියෝගයකි. එමෙන්ම, මෑත කාලීනව උද්ධමනය අඩු වී ඇති බැවින් එම පිරිවැය ඉහළ යාම මත ඉදිරිපත් කෙරෙන මිල ඇස්තමේන්තු කාලීන දත්ත හා ප්‍රායෝගික ගණනය කිරීම්වලින් යුක්තද යන්න විමසා බැලීම අතිශයින්ම වැදගත් වේ.

**ව්‍යාපෘති කාල දිග**

සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට ව්‍යාපෘති 80 ක් මූලිකව එකඟ වූ විෂය පථය නිම කිරීම සඳහා කාල දිග ලබා ගෙන ඇත. කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මකකරණයට බාධා ඇතිවීමට පෙර එනම් 2020 පළමු කාර්තුව වන විට නිම කිරීමට නියමිතව තිබූ ව්‍යාපෘති 28 ක් ද මේ අතර වේ. මෙම ව්‍යාපෘති සැලසුම් කර තිබූ අයුරින් නිම කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ නම් වසර 3 ½ කට පෙර ව්‍යාපෘති වලින් සැලසුම් කළ ප්‍රතිලාභ මහජනතාවට

ලබා දිය හැකිව තිබුණි. මෙහිදී කැපී පෙනෙන කරුණ වනුයේ මෙම මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති අතරින් ව්‍යාපෘති 12 ක් මේ වන විටත් 75% ක වත් භෞතික ප්‍රගතියක් ළඟා කරගෙන නොමැති අතර අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ජනනය තවදුරටත් ප්‍රමාද කරනු ඇති බවයි. තවද, මෙම ව්‍යාපෘති අතුරින් ව්‍යාපෘති 9ක ම මූලික පිරිවැය රු. බිලියන 38 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවද නිරීක්ෂණය කෙරේ.

විශේෂයෙන්ම, මෙම වසරේ දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 68ක සියළු ක්‍රියාකාරකම් නිම කර අවසන් ප්‍රතිලාභ ජනතාව වෙත ලබා දිය යුතුව තිබුණද, සත්‍ය වශයෙන්ම වැඩ අවසන් වී ඇත්තේ ව්‍යාපෘති 12 ක පමණි.

### **සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් අපේක්ෂිත නිමවුම් හා ප්‍රතිලාභ**

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මගින් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ අයෝජනය කරමින් කාලීනව නිමවුම් හා ප්‍රතිලාභ ජනනය කිරීම අපේක්ෂා කරනු ලබයි. කෙසේ නමුත්, මෙරට අර්බුදකාරී ආර්ථික සන්දර්භය හමුවේ හා එයින් උද්ගත වූ බලපෑම් මත බොහෝ ප්‍රාග්ධන මූල්‍යයන ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීමට සිදු වීම මත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තුළින් ආරම්භයේදී සැලසුම් කළ අරමුණුවෙන් ළඟා වීම අසීරු වී ඇති අතර, ඒ භේතුවෙන් ව්‍යාපෘති ඉලක්කයන් සංශෝදනය වී ඇත. ඒ අනුව 2023.06.30 දිනට අත්කරගත් ප්‍රගතිය පහත වේ.

වගු අංක 04 - ව්‍යාපෘතිවලින් අපේක්ෂිත නිමැවුම්

නිමවුම	මිනුම් ඒකක	ඉලක්කය	නිම කිරීමේ මට්ටම	නිමවුම	මිනුම් ඒකක	ඉලක්කය	නිම කිරීමේ මට්ටම
ඉදි කරන ලද අධිවේගී මාර්ග	කි.මී	74	0	නාගරික ප්‍රජාවන් සඳහා නව නිවාස	සංඛ්‍යාව	20,187	14,465
ඉදි කරන ලද මහාමාර්ග	කි.මී	1.2	1.2	ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සඳහා නව නිවාස	සංඛ්‍යාව	29,239	5,160
පිළිසකර කරන ලද මහාමාර්ග	කි.මී	657	385	ආපදා වින්දිතයින් සඳහා නව නිවාස ඒකක	සංඛ්‍යාව	5,025	1,949
ඉදි කරන ලද ග්‍රාමීය මාර්ග	කි.මී	757	34	ඉදි කරන ලද නව වතු නිවාස	සංඛ්‍යාව	4,000	3,846
ඉදි කරන ලද පාලම්	සංඛ්‍යාව	224	52	නැවත පදිංචි කරන ලද නිවාස ඒකක	සංඛ්‍යාව	2,490	122
ඉදි කරන ලද ගුවන් පාලම්	සංඛ්‍යාව	5	0	කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායක ණය (SMEs)	සංඛ්‍යාව	70,153	41,596
මීලදී ගත් බස් රථ	සංඛ්‍යාව	508	500	සපයන ලද රෝහල් ඇදුන්	සංඛ්‍යාව	5,814	1,250
සංවර්ධනය කරන ලද වරාය පර්යන්ත	සංඛ්‍යාව	1	0	සපයන ලද රෝහල් ගිලන් රථ	සංඛ්‍යාව	135	60
වැඩි දියුණු කරන ලද ගුවන් තොටුපලවල්	සංඛ්‍යාව	1	0	ස්ථාපිත වකුගඩු කාන්දු පෙරීමේ ඒකක	සංඛ්‍යාව	84	13
වැඩි දියුණු කරන ලද බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතාවය	මෙගා වොට්	188	0	ඉදිකරන ලද රෝහල් ගොඩනැගිලි	සංඛ්‍යාව	1,041	623
ග්‍රාමීය විදුලි යෝජනා ක්‍රම	සංඛ්‍යාව	3	3	ඉදි කරන ලද විශේෂ පිලිකා ප්‍රතිකාර ඒකක	සංඛ්‍යාව	13	1
නව විදුලි බලාගාර	සංඛ්‍යාව	6	1	ඉදි කරන ලද නව හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක	සංඛ්‍යාව	111	1
නව ජල සබඳතා	සංඛ්‍යාව	1,009,131	116,773	ඉදි කරන ලද ප්‍රධාන ජලාශ	සංඛ්‍යාව	13	3
ස්ථාපිත නාගරික ග්‍රාමීය ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රම	සංඛ්‍යාව	178	88	ඉදි කරන ලද මධ්‍ය හා කුඩා පරිමාණ වැව්	සංඛ්‍යාව	3,159	957
ස්ථාපිත අපජල පවිත්‍රාගාර සහ පොම්පාගාර	සංඛ්‍යාව	70	22	ප්‍රතිසංස්කරණය කල මධ්‍ය හා කුඩා වැව්	සංඛ්‍යාව	1,862	187
නව මලාපවහන සම්බන්ධතා	සංඛ්‍යාව	49,093	3,769	නැවත වගා කළ තේ ඉඩම්	හෙක්ටයාර	4,502	2,753
ජල පිරිසහදුකරණ ඒකක	සංඛ්‍යාව	19	2	නැවත වගා කළ රබර් ඉඩම්	හෙක්ටයාර	3,000	3,446
සන අපද්‍රව්‍ය ඒකක	සංඛ්‍යාව	1	1	ඉදි කරන ලද අලිවැට	කි.මී.	2,875	335
නව පාසල් ගොඩනැගිලි	සංඛ්‍යාව	187	15	ඉදිකරන ලද රජයේ නිලනිවාස	සංඛ්‍යාව	228	207
ඉදිකර කරන ලද ක්‍රීඩා සංකීර්ණ/ ක්‍රීඩා ගාර/ ධාවනපථ	සංඛ්‍යාව	21	12	ඉදිකරන ලද පොදු සනීපාරක්ෂක ඒකක	සංඛ්‍යාව	5,857	3,166
ඉදිකරන/ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන / සම්පත් මධ්‍යස්ථාන	සංඛ්‍යාව	399	345	ඉදිකරන ලද පොදු ළිං	සංඛ්‍යාව	2,215	568
ඉදිකරන ලද රසායනාගාර මධ්‍යස්ථාන	සංඛ්‍යාව	220	9	ග්‍රීඩ් උපපොළවල් ප්‍රාථමික උප පොළවල්	සංඛ්‍යාව	25	16



**ගැටළු සහ විසඳුම්**

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල මන්දගාමී ක්‍රියාකාරීත්වයට හේතු වූ ගැටළු බොහොමයක් 2023 දෙවන කාර්තුව දක්වාද බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණ වන අතර ඒවායින් ප්‍රතිපාදන හා අක්මුදල් ප්‍රමාණවත් ලෙස නොලැබීම, විදේශ ණය අරමුදල් සම්පාදනය අත්හිටුවා තිබීම හා උද්ධමන බලපෑම මත කොන්ත්‍රාත් පිරිවැය ඉහළ යාම මෙන්ම කොන්ත්‍රාත් අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ඇතිවූ ගැටළුකාරී තත්වයන් හැර අනෙකුත් බොහෝමයක් ගැටළු ව්‍යාපෘති කළමනාකාරීත්වය මගින් හා/හෝ අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් මගින් විසඳා ගත හැකිව තිබූ කරුණු වේ. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපා ඇති නොවිසඳුණු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන ලද තොරතුරු වගු අංක 06 න් පෙන්නුම් කෙරේ.

**වගුව 05 - ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපා ඇති නොවිසඳුණු ගැටළු**

ගැටළුව	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
තෙවන පාර්ශවීය අනුමැතීන් ලැබීමේ ප්‍රමාදයන්	24
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්	06
කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ඌණ කාර්යසාධනය	41
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යාම	37
ප්‍රසම්පාදන ආශ්‍රිත ගැටළු	16
මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහ අග්‍රිම ලැබීමේ ප්‍රමාදයන්	59
විෂය පථය වෙනස්වීම්	23
විදේශ ණය වාරික නිදහස්කිරීම අත්හිටුවීම්	34

**නිර්දේශ**

1. පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපෘතීන් අමතර කාල දිගු සඳහා නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර ඒ හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිවල පවතින උපදේශන හා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් කාලයන් ද දීර්ඝ කිරීමෙන් ඒ සඳහා අමතර වැයබරක් දැරීමට සිදුවනු ඇත. මේ හැර, පවතින වාතාවරණය මත කොන්ත්‍රාත් අත්හිටුවීම්, අත්හැර යෑම් සිදුවී ඇති මෙන්ම ඉදිරිටත් ඇති විය හැකි බැවින් හා ඒ හා බැඳුණු බැරකම් විශාල ප්‍රමාණයක් තුළින් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රවාහයට එකවර දැඩි ලෙස සාණාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. එබැවින්, කොන්ත්‍රාත්පාර්ශවයන් අගතියකට පත් නොවන පරිදි මෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රවාහයට ද සහනයක් ලැබෙන පරිදි අත්හිටුවා ඇති කොන්ත්‍රාත්වල අදාළ බැරකම් පියවීමට අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයක් ලබා ගත හැකි යෝග්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

2. මූල්‍යයන දුෂ්කරතා හේතුවෙන් මේ වන විටත් අතරමග අත්හිටුවා ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 20හි අර්ධ වශයෙන් නිම කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් මහජනතාවට අවහිරයක් නොවන පරිදි ආරක්ෂිතව නිම කිරීම සඳහා 2023 වර්ෂයට වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සහ මෙතෙක් දරණ ලද වියදම නිශ්කාරණ වියදමක් නොවිය යුතුය. එබැවින්, මෙම අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ දී පවා මේ සඳහා ලබා දෙන අක් මුදල් පසුකාලීනව නැවත ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි එම ක්‍රියාකාරකම් ආරක්ෂිතව නිම කිරීම සඳහාම පමණක් යොදා ගතයුතු අතර ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකකිරීමට යොදා නොගැනීම.
3. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අතරින් රජයේ 2048 සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම මෙන් ම පවතින අර්බුදයට පිළියමක් විය හැකි ව්‍යාපෘති හඳුනාගෙන 2024 වර්ෂයට ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේ දී ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම.

-----

பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின்  
முன்னேற்றம்  
2023ம் ஆண்டு – இரண்டாவது காலாண்டு

அபிவிருத்தி முதலீடுகளின் பிரதிபலன்களை, எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலத்தினுள் உருவாக்கிக் கொள்வதன் நோக்கில், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தினால் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தினை மீளாய்வு செய்தனூடாக எழுந்த அவதானிப்புக்கள் மற்றும் உரிய விதப்புரைகள், பொருத்தமான கொள்கை ரீதியான மற்றும் மூலோபாய தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக காலாண்டு அடிப்படையில் அமைச்சரவைக்கு முன்வைக்கப்படுகின்றது. அதற்கு அமைய ஒவ்வொரு நிரல் அமைச்சுக்களின் மூலம் அறிக்கையிடப்பட்ட அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் செயற்திறன் தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட 2023ம் வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு வரையான அக் கருத்திட்டங்களின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றங்கள் இவ் அறிக்கையின் ஊடாக முன்வைக்கப்படுகின்றது

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களம்  
நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சு

## அறிமுகம்

தேசிய மற்றும் உலகளாவிய அதிர்வுகள் காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிவாய்ந்த பிரச்சினைகளினால் நாட்டினுள் உருவாக்கப்பட்ட ஆபத்துக்கள் மற்றும் நிலையற்ற தன்மைகள் அதிகமாக அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்திற்கெதிராக எதிர்மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. விஷேடமாக அரசினால் வெளிநாட்டு கடன் சேவை இடைநிறுத்தப்பட்டதால் சில வெளிநாட்டு அபிவிருத்தி தரப்பினர் மற்றும் தேசிய வங்கிகளினால் கருத்திட்டங்களுக்கான கடன் தவணைகள் விடுவிக்கப்படுதல் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்ததல், அதிகரித்த அந்நிய செலாவணி பண்புழக்கமின்மை, இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள், உள்நாட்டு நிதிகளின் உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் குறைந்த நம்பகத்தன்மை, வரம்பற்ற வகையில் உயர்ந்த மூலப்பொருள்களின் விலை, எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 2023ம் வருடத்தின் ஆரம்பமாகும் போது அதுவரையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட 260 பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களில் பெரும்பாலானவைகளின் எதிர்கால செயற்பாடுகள் நிச்சயமற்றதாக ஆனது.

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களில் ஏற்பட்ட அப்பிரச்சினைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு உரிய கால தந்திரோபாயமாக நடைமுறை மற்றும் கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு அமைச்சரவையினால் “பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களை மறு சீரமைத்தல் மற்றும் விரைவுபடுத்தும் குழு (RAMP) நியமிக்கப்பட்டது. அதன் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள தீர்மானங்களுக்கமைய 7 கருத்திட்டங்களின் எதிர்கால செயற்பாடுகளை முழுமையாக நிறுத்துவதற்கும், 2024ம் வருடத்தின் இறுதியாகும் போது பொருளாதாரம் படிப்படியாக பழைய நிலைமைக்கு மீட்கப்பட்டு நிலையானதாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்பட்டு மீண்டும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வகையில் 18 கருத்திட்டங்களை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்துவதற்கும், 14 கருத்திட்டங்களை பூரணமாக நிறுத்துவதற்கும் அந்தந்த செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களினாலேயே தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டதை போன்றே 31 கருத்திட்டங்களின் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் விரைவாக 2022ம் வருடத்திலேயே நிறைவு செய்வதற்கும் தீர்மானமெடுக்கப்பட்டது. இதனை தவிர மேலும் 04 கருத்திட்டங்கள் உள்ளடங்கலாக 2023ம் வருடத்தில் செயற்படுத்துவதற்கு 202 கருத்திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கையினுள் 2023ம் வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு தொடக்கம் கடன் உத்தமமாக்கலின் அடிப்படையில் மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியுமென எதிர்பார்க்கப்பட்ட தற்பொழுது மந்தமாக செயற்படுத்தப்படும் 34 கருத்திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை தீர்க்கப்படாத நெருக்கடிவாய்ந்த பொருளாதார பின்னணியினுள் இவ் அனைத்து அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களை திட்டமிடப்பட்ட வகையில் செயற்படுத்துவது போன்றே இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள முதலீடுகளின் பிரதிபலன்களை உரிய காலத்தில் பெற்றுக்கொடுப்பது மிகவும் சவாலானதாக காணப்படுகின்றது.

## 2023 இரண்டாவது காலாண்டு வரைக்குமான நிதி பயன்பாடு

2023ம் வருடத்தில் அப்பாரிய அளவிலான 202 கருத்திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ஏறத்தாள 638 பில்லியன் ரூபாவாகும். வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு இறுதியாகும் போது அவற்றுள் 329 பில்லியன் ரூபா பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், உண்மை செலவீனமாக அறிக்கையிடப்படுவது 120 பில்லியன் ரூபாவாகும் அல்லது அது அரையாண்டு நிதி இலக்கில் 36% ஆகும்.

ஓட்டுமொத்த அரையாண்டு செலவில் 76% செலவிடப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு கடனின் கீழ் நிதியீட்டம் செய்யப்படும் கடன் தவணை விடுவிப்பு இடைநிறுத்தப்படாத 68 கருத்திட்டங்களின் மூலமாகும். திறைசேரி நிதி ஊடாக மட்டும் செயற்படுத்தப்படும் 85 கருத்திட்டங்கள் காணப்படுவதுடன், அவற்றின் சராசரி அரையாண்டு நிதி பயன்பாடாக ரூ.பில்.27 (24%) அறிக்கையிடப்பட்டிருப்பினும், அதில் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருப்பது அவற்றுள் 12 கருத்திட்டங்களில் அதாவது 14% ஆனவையில் பூச்சிய நிதி பயன்பாடே காணப்படுகின்றது என்பதாகும். இப் பின்னடைவு வாய்ந்த நிதி முன்னேற்றமானது கருத்திட்டங்களின் பௌதீக செயற்றிறனுக்கு நேரடியாக தாக்கம் செலுத்தியுள்ளதென்பது தெரியவந்துள்ளது.

**அட்டவணை 01: நிதியீடு அடிப்படையில் பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்களை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றங்கள்**

நிதி ஆதாரங்கள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ.பில்.)	2023.06.30 ந் திகதியில்		
			உண்மைச் செலவினம் (ரூ.பில்.)	நிதி முன்னேற்றம் (%)	கையிலுள்ள பட்டியல் (ரூ.பில்.)
உள்நாட்டு நிதி	85	114.8	27.2	23.7	9.9
உள்நாட்டு கடன்	5	7.7	0.4	5.1	2.6
வெளிநாட்டு கடன்	97	500.5	90.6	18.1	50.3
வெளிநாட்டு உதவி	15	14.7	1.4	9.5	0.4
<b>மொத்தம்</b>	<b>202</b>	<b>637.7</b>	<b>119.6</b>	<b>18.7</b>	<b>63.5</b>

**செலுத்தபட வேண்டிய பட்டியல்கள்**

2023ம் ஆண்டின் ஜூன் மாதம் இறுதியாகும் போது அரசாங்கத்தினால் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்குரிய செலுத்தப்பட வேண்டிய பட்டியல்களுக்காக ரூ.பில் 119.6 செலுத்தப்பட்டிருப்பினும், அந்நேரத்தில் கூட 123 கருத்திட்டங்களில் நிறைவு செய்யப்பட்ட வேலைகளுக்கான பொறுப்பாக மீண்டும் அண்ணளவாக ரூ.பில்.63 பெறுமதியான நிலுவை தொகைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றினுள் பில்லியன் 50 ரூபா பெறுமதியான பட்டியல்கள் காணப்படுவது வெளிநாட்டு நிதியின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்களுக்காகவாகும். இச் செலுத்த வேண்டிய பட்டியல்களுக்கிடையில் கருத்திட்டங்களின் நிதி விடுவிப்புக்களினால் தற்பொழுது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கடன் தவணைகளை மீண்டும் விடுவித்ததன் பின்னர் செலுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் 23 கருத்திட்டங்களில் வருடம் முழுவதும் செலுத்தப்படாமல் காணப்படும் 29 பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான பட்டியல்கள் உள்ளடங்குகின்றன. இவற்றுள் 21 பில்லியன் ரூபாவான அதிக பட்டியல் தொகை அறிக்கையிடப்பட்டிருப்பது தற்பொழுது கடன் தவணை விடுவிப்பு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள சீன குடியரசினால் நிதியீட்டம் செய்யப்பட்டுள்ள 04 கருத்திட்டங்கள் சம்பந்தமாகவாகும். இச் செலுத்த வேண்டிய பட்டியல்களின் பெறுமதியினுள் 23 கருத்திட்டங்களுக்காக வெளிநாட்டு நிதியின் மூலம் கொடுப்பனவை மேற்கொள்வதற்கு 24 பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான பட்டியல்கள் காணப்படுகின்றவை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

## பௌதீக முன்னேற்றம்

2020ம் வருடத்தின் முதலாவது காலாண்டு தொடக்கம் ஏற்பட்ட சுகாதார, பொருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல் பதட்டங்கள் காரணமாக பாரிய அளவிலான கருத்திட்டங்கள் செயற்படுவதற்கு பொருத்தமான சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் தொடர்ச்சியாக கருத்திட்டங்களின் செயற்றிறனை திட்டமிட்ட வகையில் அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாமற் போனது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்தும் பிரதிபலன்களை தாமதப்படுத்துவது காரணமாக அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலீடு எந்தளவிற்கு பயனுள்ளதாகும் என்பது நிச்சயமற்றதாகும்.

தற்பொழுது செயற்படுத்தப்படுவதாக நிரல் அமைச்சுக்களின் மூலம் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ள 202 கருத்திட்டங்களுல் ஆய்வு செய்யப்படும் காலாண்டினுள் ஒட்டுமொத்த செயற்றிறனில் 1% மேலும் முன்னேற்றத்தை அடைந்துகொள்ளாத 91 (45%) கருத்திட்டங்கள் காணப்படுவதுடன், அவற்றுள் 52 கருத்திட்டங்களில் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது பூச்சிய பௌதீக முன்னேற்றமாகும். வெளிநாட்டு கடன் தவணை விடுவிக்கப்படாத 34 கருத்திட்டங்களில் 19 கருத்திட்டங்கள் இப்பூச்சிய முன்னேற்றத்தை வெளியிட்ட கருத்திட்ட கூட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்றன.

எவ்வாறாயினும் 2023 முதலாவது காலாண்டு இறுதியாகும் போது 2022ம் வருடத்திலிருந்து அதுவரை காணப்பட்ட அனைத்து செலுத்த வேண்டிய பட்டியல்களை செலுத்துவதற்காக திறைசேரியினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்ததால் அது ஒப்பந்தகாரர்களின் நிதிப்பாய்ச்சல் பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு வகையில் தீர்வாக இருந்ததனால் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் வேலைகளை ஓரளவிற்கு அல்லது எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்வதற்கு அது ஏதுவாக அமைய வேண்டும். ஆனால், இவ்விதத்தில் 2022ம் வருட இறுதியில் காணப்பட்ட 93 பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான செலுத்த வேண்டிய பட்டியல்களின் கொடுப்பனவுகளுக்காக 2023ம் வருடத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்துகின்ற காரணத்தினால் இவ்வருடத்திற்காக திட்டமிடப்பட்டிருந்த பல நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்த/ நிறுத்த வேண்டியிருத்தலானது ஆய்வு செய்யப்படும் காலாண்டு இறுதியாகும் போது மிகக் குறைந்த பௌதீக முன்னேற்றம் காட்டப்படுவதற்கு பிரதான காரணமாக இருக்கின்றன. அத்துடன் 2022 வருடத்திலிருந்து காணப்பட்ட மூலதன செலவீனங்களை கட்டுப்படுத்துதல், வெளிநாட்டு நிதியீட்டங்களை நிறுத்துதல், ஆளணி கட்டுப்பாடுகள், கருத்திட்ட விடயப்பரப்பினை கட்டுப்படுத்துதல் / நிறுத்துதல் போன்றே ஒப்பந்தங்களை கைவிடுதல் ஆகிய சவால்களினால் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கு, மூலப்பொருட்களின் விலைகளை குறைப்பதற்கு, போதுமானளவு எரிபொருள் மற்றும் வெடிபொருள்களை வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் இதுவரையில் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்பது இதற்கமைய அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் ஆய்வு செய்யப்படுகின்ற காலாண்டினுள் பௌதீக முன்னேற்றம், திரண்ட பௌதீக முன்னேற்றம், கருத்திட்ட காலத்தினை முகாமை செய்தல், நிதி முகாமைத்துவம், ஆபத்து/ பிரச்சினைகளை இனங்கண்டுகொள்ளுதல் மற்றும் சீரமைப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகிய காரணிகளை கவனத்திற்கொண்டு மீளாய்வு செய்யப்பட்டு வகைப்படுத்தப்பட்டு கருத்திட்ட செயற்றிறனுக்காக நிறக்குறியீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிரல் அமைச்சுக்களுக்கமைய பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் 2023ம் வருடத்தின் இரண்டாவது

காலாண்டு இறுதியாகும் போது காணப்பட்ட முன்னேற்றமானது இணைப்பு - A இல் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றின் பொழிப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

**அட்டவணை 02: முன்னேற்ற பிரிவுக்கமைய கருத்திட்டங்களை வகைப்படுத்தல்**

முன்னேற்ற பிரிவு	நிறக்குறியீடுகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
வேலை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		12
மிகவும் வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		05
நன்றாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்		13
தலையீடுகளின் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றத்தை அடைந்துக் கொள்ளக்கூடியவை		22
விஷேட அவதானம் காட்டப்படவேண்டிய கருத்திட்டங்கள்		32
தீர்க்கமான கருத்திட்டங்கள்		86
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும் வரை செயற்பாடுகளை பாதுகாப்பான முறையில் நிறைவு செய்ய வேண்டிய கருத்திட்டங்கள்		20
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்		12

மீளாய்வு செய்யப்படும் காலாண்டு இறுதியாகும் போது அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களில் குறைவான முன்னேற்றத்தினை அறிக்கையிடுவதற்கு பிரதானமாக தாக்கம் செலுத்தும் இன்னுமொரு குறிப்பிடத்தக்க காரணியாவது 41 கருத்திட்டங்களுள் காணப்படும் 232 ஒப்பந்தங்களின் செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளமையாகும். அவ்வாறே அந்நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் காரணமாகக்கொண்டு இது வரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள செலுத்த வேண்டிய கோரிக்கைகள் 1,842 மில்லியன் ரூபா மட்டுமெனினும், வருட இறுதியாகும் போது இது மேலும் பாரியளவிற்கு அதிகரிக்குமெனவும் அது கருத்திட்ட செயற்பாடுகளுக்கு பாரிய சவாலை ஏற்படுத்தி எதிர்மறை தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடுமெனவும் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் நிகழ்கால நடத்தைக்கமைய அனுமானிக்கப்படுகின்றது.

உள்நாட்டு நிதியீட்டல் சிக்கல்கள் காரணமாக திட்டமிடப்பட்ட வகையில் தொடர்ந்தும் செயற்படுத்தாது, பின்னர் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வகையில் இடை நடுவே நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட 20 கருத்திட்டங்கள் இக் கருத்திட்ட கூட்டத்தினுள் உள்ளடங்குகின்றது. இக் கருத்திட்டங்களின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி 282 பில்லியன் ரூபாவாகும். அதற்கமைய, அக்கருத்திட்டங்களின் பாதியளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளை பொது மக்களுக்கு சிரமங்களை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பான முறையில் நிறைவு செய்வதற்காக 2023ம் வருடத்தில் நிதி ஒதுக்கீடப்பட்டிருப்பினும் அக் கருத்திட்டங்களுக்காக இது வரை செலவிடப்பட்டிருக்கும் தொகை அண்ணளவாக 74 பில்லியன் ரூபாவாவதுடன் அம்முதலீட்டின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரதிபலன்கள் சமீப காலத்தில் கிடைக்குமென எதிர்பார்க்க முடியாது.

**அட்டவணை இல 03 –கருத்திட்டங்களில் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய தகவல்கள்**

விபரம்	ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை
நிரல் அமைச்சுக்களினால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளவை	11
ஒப்பந்தகாரர்களினால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளவை	146
நிரல் அமைச்சுக்களினால் நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்	47
ஒப்பந்தகாரர்களினால் ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டவை	05
பரஸ்பர ஒப்புதலுடன் நிறுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்	23
<b>மொத்தம்</b>	<b>232</b>

இதைத் தவிர, ஒரு இலட்சம் கி.மி கிராமிய வீதி கருத்திட்டத்தின் 4,000 ஒப்பந்தங்கள் தற்போது பரஸ்பர சம்மதத்தின் அடிப்படையில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பினும், அவற்றுள் 1,800 ஒப்பந்தங்களுக்கு 4,927 மில்லியன் ரூபா செலுத்த வேண்டிய கோரிக்கையாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த காலப்பகுதியினுள் பணவீக்கத்தின் காரணமாக அதிகரித்த கருத்திட்ட ஒப்பந்தம் தொடர்பான செலவு சம்பந்தமாக அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தொடர்ந்தும் வேண்டுகோள்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கமைய, பல கருத்திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் அக்காலத்தினுள் செயலற்ற/ மந்த நிலையில் காணப்பட்டதனால் அந்த கோரிக்கைகளை நியாயப்படுத்துவது சவாலானதாகும். அதே போன்று, சமீபகாலமாக பணவீக்கம் குறைவடைந்திருப்பதனால் அச் செலவு அதிகரிப்பின் அடிப்படையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் விலை மதிப்பீடு உரிய கால தரவுகள் மற்றும் நடைமுறை கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் உள்ளதா என்பதனை விசாரித்து பார்ப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

**கருத்திட்டங்களின் கால நீடிப்பு**

மீளாய்வு செய்யப்படும் வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு இறுதியாகும் போது 80 கருத்திட்டங்களின் ஆரம்பத்தில் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட விடயப்பரப்பினை நிறைவு செய்வதற்காக கால நீடிப்பு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கொவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக கருத்திட்ட செயற்பாடுகளுக்கு தடை ஏற்படுவதற்கு முன்பு அதாவது 2020 முதலாவது காலாண்டு ஆகும் போது நிறைவு செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த 28 கருத்திட்டங்கள் இதனுள் அடங்குகின்றன. இக்கருத்திட்டங்களை திட்டமிடப்பட்டிருந்த வகையில் நிறைவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்குமேயானால் 3½ வருடங்களுக்கு முன்பே கருத்திட்டங்களில் திட்டமிட்டிருந்த பிரதிபலன்கள் பொதுமக்களுக்கு பெற்றுக்கொடுத்திருக்க முடியும். இங்கு குறிப்பிடத்தக்க விடயமாவது இவ்வாறு மந்தநிலையில் செயற்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்களுள் 12 கருத்திட்டங்களுக்கு இது வரையிலும் 75% பெளதீக முன்னேற்றத்தையேனும் அடைந்துகொள்வதற்கு முடியாமற் போயுள்ளதால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரதிபலன்களை வழங்குவது மேலும் தாமதமடையும் என்பதாகும். மேலும் இக்கருத்திட்டங்களுள் 9 கருத்திட்டங்களினது ஆரம்ப செலவு 38 பில்லியன் ரூபாவினால் அதிகரித்துள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.



விஷேடமாக, இவ் வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு இறுதியாகும் போது 68 கருத்திட்டங்கள் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நிறைவு செய்து இறுதி பிரதிபலன்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டியிருந்த போதிலும் உண்மையாகவே வேலைகளை நிறைவு செய்திருப்பது 12 கருத்திட்டங்கள் மட்டுமேயாகும்.

## **அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெளியீடு மற்றும் பிரதிபலன்கள்**

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களினூடாக பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்து உரிய காலத்தில் வெளியீடு மற்றும் பிரதிபலன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும், இந்நாடு நெருக்கடிவாய்ந்த பொருளாதார சூழலை சந்தித்ததை தொடர்ந்து மற்றும் அதனூடாக எழுந்த தாக்கங்களின் அடிப்படையில் பல மூலதன நிதியீட்ட செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டி ஏற்பட்டதன் அடிப்படையில் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களினூடாக ஆரம்பத்தில் திட்டமிடப்பட்ட குறிக் கோளை அடைதல் கடினமாக காணப்பட்டதுடன், கருத்திட்ட இலக்குகள் திருத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கமைய 30.06.2023 இல் அடையப்பட்டிருந்த முன்னேற்றம் பின்வருமாறு.

**அட்டவணை இல 04 –கருத்திட்டங்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடுகள்**

வெளியீடுகள்	அளவு கோல்	இலக்கு	நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள மட்டம்	வெளியீடுகள்	அளவு கோல்	இலக்கு	நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள மட்டம்
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள அதிவேக பாதை	கி.மீ	74	0	நகர மக்களுக்கான புதிய வீடுகள்	எண்ணிக்கை	20,187	14,465
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள நெடுஞ்சாலை	கி.மீ	1.2	1.2	கிராமிய மக்களுக்கான புதிய வீடுகள்	எண்ணிக்கை	29,239	5,160
புனரமைக்கப்பட்டுள்ள நெடுஞ்சாலை	கி.மீ	657	385	அனர்த்தத்தின் காரணமாக மீள் குடியேற்றுவதற்கான புதிய வீட்டு அலகுகள்	எண்ணிக்கை	5,025	1,949
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கிராமிய பாதைகள்	கி.மீ	757	34	பெருந்தோட்ட மக்களுக்காக கட்டப்பட்டுள்ள புதிய வீடுகள்	எண்ணிக்கை	4,000	3,846
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள பாலங்கள்	எண்ணிக்கை	224	52	மீள் குடியேற்றுவதற்கான புதிய வீட்டு அலகுகள்	எண்ணிக்கை	2,490	122
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள மேம் பாலங்கள்	எண்ணிக்கை	5	0	சிறியளவிலான முயற்சியாளர்களுக்கான கடன்கள் (SMEs)	எண்ணிக்கை	70,153	41,596
கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள பஸ்கள்	எண்ணிக்கை	508	500	வழங்கப்பட்டுள்ள வைத்தியசாலை கட்டிடங்கள்	எண்ணிக்கை	5,814	1,250
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ள துறைமுக முனையங்கள்	எண்ணிக்கை	1	0	வழங்கப்பட்டுள்ள வைத்தியசாலை அம்புலன்ஸ்கள்	எண்ணிக்கை	135	60
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள விமான நிலையங்கள்	எண்ணிக்கை	1	0	நிறுவப்பட்டுள்ள சிறுநீரக கசிவு வடிகட்டுதல் அலகுகள்	எண்ணிக்கை	84	13
அதிகரிக்கப்பட்ட மின்சக்தி உற்பத்தி திறன்கள்	மெகா வோட்	188	0	கட்டப்பட்டுள்ள வைத்திய கட்டிடங்கள்	எண்ணிக்கை	1,041	623
கிராமிய மின்சார திட்டங்கள்	எண்ணிக்கை	3	3	கட்டப்பட்டுள்ள விவேஷ புற்றுநோய் சிகிச்சை அலகுகள்	எண்ணிக்கை	13	1
புதிய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள்	எண்ணிக்கை	6	1	கட்டப்பட்டுள்ள புதிய அவசர சிகிச்சை அலகுகள்	எண்ணிக்கை	111	1
வழங்கப்பட்டுள்ள புதிய நீர் இணைப்புக்கள்	எண்ணிக்கை	1,009,131	116,773	நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள பிரதான நீர்த்தேக்கங்கள்	எண்ணிக்கை	13	3
உருவாக்கப்பட்டுள்ள நகர, கிராமிய, நீர் வழங்கல் திட்டம்	எண்ணிக்கை	178	88	நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய மற்றும் சிறிய அளவிலான குளங்கள்	எண்ணிக்கை	3,159	957
நிறுவப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் நீறுற்று நிலையங்கள்	எண்ணிக்கை	70	22	புனரமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய மற்றும் சிறிய அளவிலான குளங்கள்	எண்ணிக்கை	1,862	187
புதிய கழிவு நீர் இணைப்புக்கள்	எண்ணிக்கை	49,093	3,769	மீள் பயிரிடப்பட்ட தேயிலை நிலங்கள்	ஹெக்டேயர்	4,502	2,753
நீர் சுத்திகரிப்பு அலகுகள்	எண்ணிக்கை	19	2	மீள் பயிரிடப்பட்ட இறப்பர் நிலங்கள்	ஹெக்டேயர்	3,000	3,446
திடக்கழிவு அலகுகள்	எண்ணிக்கை	1	1	கட்டப்பட்டுள்ள யானை பாதுகாப்பு வேலிகள்	கி.மீ	2,875	335
புதிய பாடசாலை கட்டிடங்கள்	எண்ணிக்கை	187	15	கட்டப்பட்டுள்ள அரசு விடுதிகள்	எண்ணிக்கை	228	207
கட்டப்பட்ட விளையாட்டு வளாகங்கள்/ விளையாட்டு பூங்காக்கள்/ செயற்கை தடங்கள்	எண்ணிக்கை	21	12	பொது சுகாதார அலகுகள்	எண்ணிக்கை	5,857	3,166
கட்டப்பட்ட/புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப குழந்தை பருவ மேம்பாட்டு மையங்கள்/வள மையங்கள்	எண்ணிக்கை	399	345	பொது கிணறுகள்	எண்ணிக்கை	2,215	568
கட்டப்பட்ட ஆய்வக மத்திய நிலையங்கள்	எண்ணிக்கை	220	9	கிரிட் துணை மின் நிலையங்கள் (GSS)/ முதன்மை கிரிட் துணை மின் நிலையங்கள்	எண்ணிக்கை	25	16

## பிரச்சனைகள் மற்றும் தீர்வுகள்

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களின் மந்தமான செயற்பாடுகளுக்கு காரணமான பல பிரச்சினைகள் 2023 இரண்டாவது வரைக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளமை அவதானிக்கப்படுவதுடன் அவற்றில் நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் கட்டுநிதி போதுமானவு கிடைக்காமை, வெளிநாட்டு கடன் நிதி விடுவிப்பு நிறுத்தப்பட்டிருத்தல் மற்றும் பணவீக்க தாக்கத்தினால் ஒப்பந்த செலவினங்கள் அதிகரித்துள்ளமை போன்றே ஒப்பந்தங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ள காரணங்களினால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை மிகுந்த நிலைமை தவிர ஏனைய பெரும்பாலான பிரச்சினைகள் கருத்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மூலம் மற்றும்/ அல்லது தேவையான இடையீட்டினூடாக தீர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய காரணிகளாகும். கருத்திட்ட செயற்பாடுகளுக்கு தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ள தீர்க்கப்படாதுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அட்டவணை இல 05 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

### அட்டவணை 05 –கருத்திட்ட செயற்பாடுகளுக்கு தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ள தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகள்

பிரச்சினைகள்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
மூன்றாம் தரப்பினரின் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதங்கள்	24
காணிகளை சமீகரிப்பதிலுள்ள தாமதங்கள்	06
ஒப்பந்தக்காரர்களின் பலவீனமான செயற்பாடுகள்	41
கட்டுமான மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்தல்	37
கேள்வி நடைமுறைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள்	16
நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் கட்டுநிதி பெறுவதில் உள்ள தாமதங்கள்	59
விடயப்பரப்பு மாற்றமடைதல்	23
வெளிநாட்டு கடன் தவணை விடுவிப்பு இடைநிறுத்தப்பட்டிருத்தல்	34

## பரிந்துரைகள்

1. கடந்த காலப்பகுதியில் மந்தமான நிலையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் மேலதிக கால நீடிப்பிற்காக தொடர்ந்து வேண்டுகோள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதோடு அதன் காரணமாக அக்கருத்திட்டங்களில் காணப்படும் ஆலோசனை மற்றும் நிர்மாண ஒப்பந்த காலத்தினையும் நீடிப்பதனால் அதற்காக மேலதிக செலவு செய்யும் வேண்டியுள்ளது. இதனைத் தவிர, நிலவுகின்ற சூழலுக்கமைய ஒப்பந்தங்களை நிறுத்துதல், கைவிடுதல் ஏற்பட்டுள்ளன அது போன்றே எதிர்வரும் காலங்களிலும் நடக்கமுடியுமென்பதனால் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொறுப்புக்கள் பாரிய தொகை மூலம் அரசு நிதிப்பாய்ச்சலுக்கு ஒரே நேரத்தில் கடுமையான எதிர்மறை விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியமுள்ளது. அதனால், ஒப்பந்ததாரர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அதே போன்றே அந்த நிதி பாய்ச்சலுக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தங்களுக்கு உரிய பொறுப்புக்களை தீர்ப்பதற்கு பரஸ்பர இணக்கப்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

2. நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக இதுவரையிலும் இடை நடுவே நிறுத்தப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் 20 இன் பாதியளவில் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகள் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பாக நிறைவு செய்வதற்காக 2023ம் வருடத்திற்கு ஒதுக்கிடப்பட்ட நிதி மற்றும் இதுவரை செய்யப்பட்டுள்ள செலவினங்கள் வீண் செலவீனமாக ஆகிவிடக்கூடாது. எனவே, இந்நெருக்கடி வாய்ந்த சூழ்நிலையிலும் கூட இதற்காக வழங்கப்படும் கட்டுநிதியினை பின்னர் மீண்டும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வகையில் அச் செயற்பாடுகளை பாதுகாப்பான முறையில் நிறைவு செய்துகொள்வதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுடன் கருத்திட்டங்களை தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தாதிருத்தல்.
3. தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களுக்கிடையில் அரசின் 2048 அபிவிருத்தி இலக்கை அடைந்துகொள்ளுதல் அத்துடன் நிலவுகின்ற நெருக்கடிக்கு தீர்வாகக்கூடிய கருத்திட்டங்களை இணங்கண்டு 2024ம் வருடத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீட்டை மேற்கொள்ளும் போது அதற்காக முன்னுரிமை வழங்குதல்.

-----

# **Progress of the Mega Scale Development Projects**

## **Second Quarter– Year 2023**

*With the objective of achieving results of the investments within the expected timeframe the Department of Project Management and Monitoring furnishes a quarterly monitoring report to the Cabinet of Ministers in support of appropriate strategic and policy decisions related to mega scale development projects. This report contains observations and suitable recommendations derived through the review of cumulative progress of mega development projects up to the second quarter of 2023 based on the data and information reported by each line ministry on performance of the development projects.*

**Department of Project Management and Monitoring**  
**Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies**

## **Introduction**

The risks and instabilities created in the country by the crisis problems caused by domestic and global tensions have negatively affected the progress of development projects. The continuation of most of the 260 mega scale development projects implemented until the beginning of the year 2023 is uncertain with the suspension of loan disbursements by certain foreign development parties and domestic banks due to suspending the debt servicing by the government, shortage of extreme foreign exchange liquidity, import restrictions, diminished trust of the contractors due to the instability of the domestic finances, unbearable price hike of raw materials and fuel shortage.

The Committee on “Re-strategizing and Acceleration of Mega Scale Development Projects (RAMP)” was appointed by the Cabinet of Ministers as a timely strategy to make practical policy decisions regarding issues and challenges that emerged in the crisis economic environment for the implementation of projects. Based on the decisions taken by the Committee, it was concluded to completely halt the implementation of 07 projects, to suspend 18 projects that are expected to be resumed by the end of 2024 when the economy reaches a state of sustainable stability, to end 14 projects completely by complying with the decisions made by each institution, and to immediately complete all the activities of 31 projects within the year 2022. In addition to this, 202 development projects including 04 new projects are given priority to operate in the year 2023. In the aforementioned number of projects that were expected to be resumed in the second quarter of 2023 based on credit optimization, at present there are 34 slow-paced projects that are being carried out.

In this crisis situation which is still not resolved, it is extremely challenging to continue these development projects as planned and deliver benefits timely from the investments done so far.

## **Financial Utilization up to end of the Second Quarter 2023**

The gross amount that was allocated for 202 mega scale development projects during the year 2023 is Rs. 638 billion. Even though it was planned to utilize Rs. 329 billion by the end of the second quarter of the year, the actual expense as reported is Rs. 120 billion, in other words, it is 36% of the mid-year financial target.

76% out of the total mid-year expenditure has been spent on 68 projects that are financed under foreign and domestic loans with uninterrupted loan installments. Even though, the mid-year financial utilization of the 85 projects that are financed exclusively by the Treasury is reported as Rs. 27 billion (24%), one significant factor to notice is that 12 (14%) projects have shown a zero financial utilization. It is revealed that this lagging financial progress has directly impacted the physical performance of the projects.

**Table 01: Classification of Mega Development Projects based on financing and their Progress**

Source of Finance	No. of Projects	2023 Allocations (Rs.Bn.)	As at 30.06.2023		
			Actual Amount (Rs.Bn.)	Financial Progress (%)	Bills in Hand (Rs.Bn.)
Domestic Funds	85	114.8	27.2	23.7	9.9
Local Loans	5	7.7	0.4	5.1	2.6
Foreign Loans	97	500.5	90.6	18.1	50.3
Foreign Grants	15	14.7	1.4	9.5	0.4
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>637.7</b>	<b>119.6</b>	<b>18.7</b>	<b>63.5</b>

### **Bills to be Settled**

By the end of June 2023, even though the government had spent Rs.119.6 billion on liabilities that should be paid for the development projects, at that time there was another bill due amount of Rs. 63 billion for the liabilities upon works done by 123 development projects. Out of this, bills of Rs. 50 billion belong to projects that are implemented under foreign financing. Among these due bills, a year-long outstanding bill amount of Rs. 29 billion of 23 projects that is expected to be paid after the release of the loan installments which have been suspended by the financier is included. Out of this, the highest amount of outstanding bills due, Rs. 21 billion as reported is in relation to the 04 projects financed by the Republic of China, which has currently suspended the disbursement of loan installments. It was also observed that within this bill payable, there are outstanding bills of Rs. 24 billion for 23 projects that are needed to make payments in foreign currency.

## **Physical Progress**

An favorable environment for the implementation of mega scale development projects was not available due to the health, economic, social, and political tensions that arose from the first quarter of the year 2020. Hence, it is not only impossible to achieve the performance of the projects as planned, but due to the continuous delay of benefits, it is uncertain to what extent the investments made will be productive.

Out of the 202 projects in operation as reported by the line ministries, there are 91 projects (45%) that have not achieved even 1% of progress from the overall performance during the reviewed quarter, out of which, 52 projects have reported zero physical progress. 19 out of the 34 projects where respective foreign banks have not released loan installments are included in the projects with zero progress.

Since the Treasury has taken steps to pay all the outstanding bills from 2022 which have somewhat solved the cash flow-related issues of the contractors, it is rational to assume that it has helped the development projects to continue to some extent by the end of the first quarter of 2023. However, the use of 2023 allocations to pay the dues of Rs. 93 billion at the end of 2022 which created the need to delay or suspend many activities planned for this year, may be one of the main reasons for the diminutive physical progress at the end of the reviewed quarter. Furthermore, it was observed that steps taken by the government such as easing import restrictions, lowering the prices of raw materials, and providing sufficient fuel and explosives have failed to create an adequate impact on the progress of the development projects thus far, due to the challenges that existed since 2022 i.e., the restrictions on capital expenditure, suspension of foreign financing, staff restrictions, project scope restrictions/suspension as well as contract abandonment.

A scheme of color codes is being used to classify the projects based on performance analyzing the quarterly and cumulative physical and financial progress, time management, financial management, identification of risks/issues and remedial actions taken to resolve etc. Second Quarter 2023 progress of the mega scale development projects under the purview of respective line ministries is presented in Annexure-A and the summary of the same is illustrated below.



**Table 02: Classification of progress based on the category of progress**

<b>Progress category</b>	<b>Progress Colour Code</b>	<b>No. of Projects</b>
Completed		12
Being implemented successfully		05
Being implemented properly		13
Expected results could be achieved through interventions		22
Need special attention		32
Critical projects		86
Temporary halt with partial completion until re-commenced		20
Halted Projects		12

At the end of the reviewed quarter, another notable factor that mainly affected the lack of progress in development projects was the suspension of the operation of 232 contracts in 41 projects. Furthermore, it is anticipated based on the current implementation of the development projects that due to the suspension, the submitted ownership payments are expected to increase further, even though it was estimated to be only Rs. 1,842 million by the end of the year, while it will create a negative impact on the implementation of the projects in a challenging manner.

Due to the difficulty faced in domestic finances, there are 20 projects in this group that were decided to be temporarily suspended and resumed at a later date. The total gross estimated value of these projects is Rs. 282 billion. Even though provisions have been allocated in the year 2023 for the safe completion of the semi-finished activities of such projects without causing any hindrance to the public, the cost incurred so far for those projects amounts to approximately Rs. 74 billion and it is difficult to expect to earn the anticipated gains of the investment in recent times.

**Table 03 – Details of the Suspended Contracts of Projects**

<b>Description</b>	<b>No. of Contracts</b>
Temporary suspended by the line ministry	11
Temporary suspended by the contractor	146
Terminated by the line ministry	47
Terminated by the contractor	05
Terminated through mutual agreement	23
<b>Total</b>	<b>232</b>

Apart from this, Rs. 4,927 million ownership claims relevant for 1,800 contracts have been submitted even though 4,000 contracts of the Rural Road Hundred Thousand Kilometer Project have already been suspended based on a mutual agreement.

In the former times, there have been constant requests for approval of project contract-related costs which have increased due to inflation, however as per the data reported, activities of many projects have remained inactive or delayed during the period, hence it has become quite challenging to justify such requests. Furthermore, since inflation has decreased recently, it is crucial to examine whether the price estimates given on the cost increase are based on current data and practical calculations.

### **Extension of the Project Timeline**

80 projects have received time extensions to complete their initially agreed scope of project by the end of the second quarter of the reviewed year. The COVID-19 pandemic created a barrier for the functioning of projects i.e., among these, there are 28 projects that are supposed to be completed during the first quarter of 2020. If the projects were completed as planned, the public would have benefited from the projects 03 and a 1/2 years earlier. Here one of the most prominent features is, that among the delayed projects, 12 projects are yet to reach 75% of physical progress and will further delay the expected benefits. Furthermore, it was observed that out of the given projects, the initial capital of 09 projects has increased by Rs. 38 billion

Especially, it is only 12 projects that have been truly completed even though, 68 development projects should have completed all the activities and ought to be benefiting the public by the end of the second quarter of this year.

### **Outputs and Benefits expected through Development Projects**

Timely outputs and gains could be generated through development projects by investing in different sectors. However, the issues that arose as a result of the crisis situation which limited many capital-financial activities, have made it difficult to achieve the targets of the development projects which were set at the beginning; and amended the project targets. Accordingly, the progress that has been reached by the projects as of 30.06.2023 is given below.

**Table 04: Expected Outputs by Projects**

Output	Measuring Unit	Target	Level of Completion	Output	Mesuring Unit	Target	Level of Completion
Constructed expressways	Km	74	0	New houses for urban community	Number	20,187	14,465
Constructed roads	Km	1.2	1.2	New houses for rural community	Number	29,239	5,160
Rehabilitated roads	Km	657	385	New housing units for resettlement due to disaster damages	Number	5,025	1,949
Constructed rural roads	Km	757	34	New houses for plantation community	Number	4,000	3,846
Constructed bridges	Number	224	52	Housing units for re-settlement	Number	2,490	122
Constructed Flyovers	Number	5	0	Loans for Small and Medium Scale Entrepreneurs (SMEs)	Number	70,153	41,596
Purchased buses	Number	508	500	Supplied hospital beds	Number	5,814	1,250
Improved harbor terminals	Number	1	0	Supplied ambulances	Number	135	60
Improved Air Ports	Number	1	0	Established dialysis units	Number	84	13
Improved power generation capacity	Mw	188	0	Constructed hospital buildings	Number	1,041	623
Rural electrification schemes	Number	3	3	Constructed special cancer treatment units	Number	13	1
New power plants	Number	6	1	Newly constructed Accident and Emergency Care units	Number	111	1
Provided new water connections	Number	1,009,131	116,773	Constructed major reservoirs	Number	13	3
Established urban/rural water supply schemes	Number	178	88	Constructed medium and small scale tanks	Number	3,159	957
Established sewerage treatment plants and pump houses	Number	70	22	Rehabilitated medium and small scale tanks	Number	1,862	187
New sewerage connections	Number	49,093	3,769	Re-planted tea plantations	Ha	4,502	2,753
Water purification units	Number	19	2	Re-planted rubber plantations	Ha	3,000	3,446
Solid waste units	Number	1	1	Constructed elephant fence	Km	2,875	335
New school buildings	Number	187	15	Constructed government staff quarters	Number	228	207
Constructed sports complexes/pavilions/ synthetic tracks	Number	21	12	Common Sanitary facilities (units)	Number	5,857	3,166
Constructed/rehabilitated early childhood development centres/ resource centres	Number	399	345	Common wells	Number	2,215	568
Constructed medical laboratory centres	Number	220	9	Grid Sub-stations /Primary Grid Sub-stations	Number	25	16

## Issues and Solutions

It was observed that the reasons pertaining to the delayed performance of the development projects have also continued to affect the second quarter of 2023. Among the reasons, apart from the issue of inadequate allocations and imprests, suspension of foreign loan funds and increase of the contracting costs due to inflation as well as the issues that arose due to halting the contracts, many other issues were the matter that could have been solved through project management and/or suitable involvement. Table 05 contains the information of the issues that remained unresolved which have affected the functioning of the projects.

**Table 05 – Unresolved issues affected on project implementation**

<b>Issue</b>	<b>No. of Projects</b>
Delays in third-party approval	24
Delays in land acquisition	06
Poor performance of contractors	41
Increase in the cost of raw materials	37
Procurement related issues	16
Delay in receiving allocation and imprest	59
Change of scope	23
Suspension of disbursement of foreign loan installments	34

## Recommendations

1. Requests for additional time extensions are frequently submitted for projects that have been implemented slowly during the past period and as a result, an additional cost will have to be borne by extending the existing consultancy and construction contract periods of those projects. Beyond this, under the current situation, contract suspensions and abandonments have occurred and may occur in the future as well and there is a possibility of having a strong negative impact on the flow of public finances at once through a large number of related liabilities. Hence, take appropriate measures by which a mutual agreement can be reached to

settle the related liabilities of the suspended contracts so that the contracting parties are not prejudiced and flow of the public finance is also relieved.

2. To use the imprests provided even in this crisis situation merely for the safe completion of the half-finished activities so that those activities can be restarted later since the provision allocated in the year 2023 for the safe completion of the partially completed activities of the 20 development projects which have been suspended in the middle due to financial difficulties, without obstructing the public and the expenditure incurred so far should not be a futile cost and make sure that those imprests are not used for continuous implementation of the projects.
3. To identify projects among the ongoing development projects that are capable of achieving 2048 development goals of the government as well as providing a solution to the current crisis and give priority to them in making allocations for the year 2024 by the Secretaries.

-----

<b>Colour Classification</b>	
Blue	Completed projects
Green	Being implemented successfully
Light Green	Being implemented properly
Yellow	Expected results could be achieved through interventions
Orange	Need special attention
Red	Critical projects
Grey	Temporary halt with partial completion until re-commenced
Black	Suspended projects

Summary of Ministry- wise Project Progress										
#	Name of the Ministry									Total
1	Ministry of Agriculture	1	-	4	-	-	-	-	-	5
2	Ministry of Defence	3	-	2	1	-	-	2	-	8
3	Ministry of Education	8	5	2	1	-	1	1	3	21
4	Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies	1	1	1	-	2	2	-	-	7
5	Ministry of Fisheries	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Ministry of Health	9	3	2	3	1	-	8	-	26
7	Ministry of Industries	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	Ministry of Investment Promotions	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Ministry of Irrigation	9	5	-	1	-	-	5	2	22
10	Ministry of Justice, Prison Reforms and Prisoners" Rehabilitation	2	1	1	3	1	1	-	-	9
11	Ministry opf Mass Media	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Ministry of Plantation Industries	1	-	1	-	-	-	-	-	2
13	Ministry of Ports, Shipping and Aviation	7	-	-	-	1	1	-	-	9
14	Ministry of Power and Energy	7	-	-	-	-	-	-	-	7
15	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government	6	3	1	1	-	1	-	1	13
16	Ministry of Public Security	2	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Ministry of Sports and Youth Affairs	1	1	-	-	-	-	-	-	2
18	Ministry of Technology	1	2	1	-	-	-	-	-	4
19	Ministry of Transport and Highways	10	6	3	1	-	3	1	-	24
20	Ministry of Urban Development and Housing	5	3	1	-	-	-	2	-	11
21	Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development	10	2	2	2	-	1	-	6	23
22	Ministry of Wildlife and Forest Conservation	-	-	-	-	-	1	-	-	1
23	Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	<b>Total</b>	86	32	22	13	5	12	20	12	202



## Contents

#	Name of the Ministry	Page No.
1	Ministry of Agriculture	i
2	Ministry of Defence	i
3	Ministry of Education	i-iii
4	Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies	iii
5	Ministry of Fisheries	iv
6	Ministry of Health	iv-v
7	Ministry of Industries	vi
8	Ministry of Investment Promotions	vi
9	Ministry of Irrigation	vi-vii
10	Ministry of Justice, Prison Reforms and Prisoners" Rehabilitation	vii-viii
11	Ministry of Mass Media	viii
12	Ministry of Plantation Industries	viii
13	Ministry of Ports, Shipping and Aviation	viii-ix
14	Ministry of Power and Energy	ix
15	Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government	x
16	Ministry of Public Security	x-xi
17	Ministry of Sports and Youth Affairs	xi
18	Ministry of Technology	xi
19	Ministry of Transport and Highways	xi-xiii
20	Ministry of Urban Development and Housing	xiii-xiv
21	Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development	xiv-xv
22	Ministry of Wildlife and Forest Conservation	xv
23	Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment	xv

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress during the Quarter (%)	Remaining Period (in months)	Time Extension (in months)	Status
<b>Ministry of Agriculture</b>													
1	Agriculture Sector Modernization Project (Component - II - Productivity enhancement & diversification)	2016/10	2021/03	2023/06	World Bank	16,140	10,072.3	100.00	51.40	4.11	0	27	
2	Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)	2019/01	2024/06		World Bank	18,000	10,211.0	70.00	58.00	8.00	12	-	
3	Smallholder Agribusiness Partnerships Programme (SAPP)	2017/06	2023/06	2025/06	IFAD	17,171	6,690.8	82.00	57.41	2.41	24	24	
4	Smallholder Agribusiness Resilience Project (SARP)	2022/01	2026/06		IFAD	14,760	55.7	4.00	2.40	0.20	36	-	
5	Development of Mini Dairy Cooperative Societies	2018/01	2020/12	2023/12	France	3,600	2,634.9	92.00	87.00	3.00	6	36	
<b>Ministry of Defence</b>													
6	Defence Head Quarters Complex - Phase 01	2011/02	2016/10	2023/10	GOSL	60,788	47,189.4	85.50	84.02	1.11	4	84	
7	Tri Forces Central Ammunition Armouy and Commercial Explosive Armoury Complex at Punani	2017/07	2019/07	2024/12	GOSL	1,569	1,333.2	86.97	84.46	0.04	18	65	
8	Army Hospital Project - Stage 3	2017/01	2022/12		GOSL	4,004	1,407.9	100.00	15.87	0.61	-6	-	
9	Construction of Quay at Dockyard Trincomalee - SL Navy	2015/01	2021/12	2022/12	GOSL	4,611	2,391.0	100.00	40.13	0.00	-6	12	
10	Modernization of VHF UHF Communication System	2021/01	2023/12		GOSL	1,112	1,208.0	91.00	74.40	9.40	6	-	
11	Resettlement of Displaced People Due to Landslide Threats and Landslide	2017/01	2021/12		GOSL	21,050	5,090.0	100.00	38.90	0.00	-18	-	
12	Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures	2019/01	2023/12	2025/12	AIIB	21,378	2,938.5	32.32	27.98	3.52	30	24	
13	Doppler Weather Radar System	2019/01	2022/12	2024/12	JICA	4,491	0.4	27.00	16.00	0.00	18	24	
<b>Ministry of Education</b>													
14	Multipurpose Building for faculty of Humanities & Social Sciences(Uni.of Sri Jayawardenepura)	2018/01	2023/01		GOSL	1,364	1,088.5	100.00	92.00	0.00	-5	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
15	Multipurpose building complex for Faculty of Management Studies & Commerce(Uni.of Sri Jayawardanapura)	2018/01	2023/03		GOSL	1,761	1,136.7	100.00	80.00	0.00	-3	-	
16	Completion and Mainteance of Twelve storied building complex for the Faculty of Medicine(Uni.of Ruhuna)	2017/11	2021/09	2023/09	GOSL	1,180	872.6	78.50	50.40	0.40	3	24	
17	Establishment of a professorial unit at Karapitiya hospital (Uni.of Ruhuna)	2019/06	2022/06	2024/06	GOSL	1,300	816.3	65.00	59.00	2.00	12	24	
18	Accelerating Higher Education Expansion & Development Project	2017/06	2023/06	2023/12	World Bank	14,500	18,706.0	92.00	91.30	4.30	6	6	
19	Building Complex for the Faculty of Healthcare Sciences, Eastern University, Sri Lanka Project	2016/03	2020/12	2023/12	Kuwait Fund	5,480	4,445.5	91.00	85.00	0.00	6	36	
20	Wayamba University Township Development Project	2017/10	2020/12	2023/05	Saudi Fund	5,088	1,564.8	100.00	68.57	12.13	-1	29	
21	Science & Technology Human Resources Development Programme for the Universities of Kelaniya, Sabaragamuwa, Rajarata and University of Sri Jayawardanapura	2018/01	2023/12		ADB	26,400	15,860.0	80.00	73.00	2.00	6	-	
22	Establishment of Faculty of Medicine at Sabaragamuwa University of Sri Lanka	2018/01	2023/12	2024/12	Saudi Fund	12,780	1,633.1	50.60	36.96	0.97	18	12	
23	Building Complex for the Clinical Department (Uni.of Colombo)	2017/05	2020/05	2021/12	Local Bank	6,604	5,693.4	100.00	100.00	0.00	-	19	
24	Establishment of State Medical Faculty, Moratuwa University	2021/01	2025/12		Kuwait Fund	5,985	-	6.00	1.00	0.00	-	-	
25	Develop Faculty of Allied Health Science at the Ruhunu University	2020/12	2023/06		GOSL	1,660	1,266.2	100.00	61.00	1.50	0	-	
26	Establishment of Technology Faculty - Wayamba University	2020/09	2022/12	2023/12	GOSL	1,685	831.7	85.00	75.80	2.55	6	12	
27	General Education Modernization Project	2018/01	2023/12		World Bank	3,876	2,598.3	83.00	80.00	2.00	6	-	
28	Secondary Education Sector Improvement Program (SESIP)	2020/12	2025/12		ADB	75,000	40,550.6	54.00	42.50	0.50	30	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
29	Establishment of National College of Education for Technology Stream (Kuliyapitiya)	2018/01	2023/12	2025/12	Korea	6,582	1,025.2	39.00	28.00	3.00	30	24	
30	Technological Education Development Project	2018/01	2022/09	2024/03	OPEC	10,924	742.2	75.00	55.00	5.00	9	18	
31	Upgrade Facilities of Secondary Schools to Establish 1000 National schools-Phase 01	2021/01	2024/12		GOSL	50,400	1,352.5	45.00	29.00	0.00	18	-	
32	Qualitative Development Reforms in Education	2021/01	2023/12		GOSL	4,570	1,100.9	74.00	62.00	0.00	6	-	
33	Establishment of ICT Hubs for Secondary Education	2019/01	2023/12		Korea	5,706	-	6.90	3.90	0.00	6	-	
34	Skills Sector Development Programme	2014/01	2021/12	2023/06	ADB	51,793	35,430.7	100.00	98.00	2.00	0	18	
<b>Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies</b>													
35	Small and Medium Sized Enterprises Line of Credit Project -Additional Financing III - PHASE II	2020 /12	2024/03		ADB	39,816	36,151.0	90.00	92.00	4.00	9	-	
36	Fiscal Management Efficiency Project /TMIS (FMEP)	2010/06	2014/04	2023 / 12	GoSL	6,342	5,741.5	83.50	79.00	0.50	6	116	
37	Social Safety Nets Project	2016 /12	2022/06	2023 /06	World Bank	10,949	9,583.8	100.00	100.00	3.00	0	12	
38	RAMIS - 2- 0 New version	2020 /07	2022/07	2023/12	GoSL	2,352	1,253.2	97.00	96.10	2.10	6	17	
39	Contingent Emergency Response Components (CERC)	2020 /05	2021/12	2023 /03	World Bank	10,491	13,924.1	100.00	100.00	-	0	15	
40	Inclusive Connectivity and Development Project Contingent Emergency Response Component (ICDP CERC) for Minimizing the impacts of Economic Crisis and Restoring Social Stability	2022 /05	2023/11		World Bank	108,062	99,323.0	98.00	98.00	1.00	5	-	
41	Food Security and Livelihood Recovery Emergency Assistance Project	2022/09	2024/08		ADB	74,023	56,639.6	80.00	64.00	4.00	14	-	

iii

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
<b>Ministry of Fisheries</b>													
42	Develop Gandara Fishery Harbour	2020/12	2023/12		GoSL	9,360	4,065.1	80.00	70.00	3.00	6	-	
<b>Ministry of Health</b>													
43	Development of District Hospital Kalutara as a Specialized Maternal and Children's Hospital	2015/03	2018/12	2023/04	Netherland	5,400	4,258.6	100.00	98.00	7.00	-2	52	
44	Helmut Khol Maternity Hospital Karapitiya, Galle	2015/10	2018/12	2023/10	KFW	6,734	5,574.2	99.50	98.80	0.20	4	58	
45	Health System Enhancement Project	2018/10	2023/10	2025/11	ADB	35,346	10,872.8	55.00	52.45	1.25	29	25	
46	Primary Health Systems Strengthening Project(PSSP)	2019/09	2023/12		World Bank	10,672	2,781.3	80.00	76.00	4.00	6	-	
47	Sri Lanka COVID 19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project	2020/04	2023/12		World Bank	79,614	76,303.7	86.00	60.00	3.00	6	-	
48	Upgrading Health facilities of selected hospitals	2019/09	2021/09	2023/12	China	15,292	12,835.3	94.00	90.00	0.00	6	27	
49	Development of Hospitals in Nothern Province	2019/12	2022/12	2023/08	Netherland	12,225	10,451.9	95.00	93.00	2.00	2	8	
50	Health & Medical Service Improvement Project	2018/10	2023/10		JICA	16,594	544.5	50.00	30.00	0.00	4	-	
51	Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis	2022/01	2024/12		Global Fund	2,689	429.2	53.00	43.00	5.00	18	-	
52	A Neonatal and Obstetrics Reference Centre for De Zoysa Maternity Hospital	2018/02	2023/10		UK	6,162	2,044.5	79.00	34.00	0.00	4	-	
53	Health Information and Quality Improvement	2021/07	2024/06		Global Fund	4,948	69.0	30.00	24.00	8.00	12	-	
54	Capacity Building of Biomedical Engineering Services	2019/12	2024/12		Korea	1,440	19.0	20.00	5.00	1.00	18	-	
55	Health System Response Project	2022/07	2025/12		AIIB	35,000	5,227.8	10.00	4.70	0.20	30	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
56	Improvement of ETU Facilities of Hospitals under the Line Ministry (Development of Accident and Emergency Care Services)	2014/01	2018/12	2020/12	GoSL	9,525	3,769.4	100.00	40.20	0.00	-30	24	
57	Construction of Ministry Building (16-storied building)	2016/11	2019/12	2022/06	GoSL	5,979	3,121.4	100.00	63.00	0.00	-12	30	
58	Construction of National Stroke Centre at Base Hospital Mulleriyawa (1 block 4 storey 2 block 6 storey)	2014/06	2018/03	2023/06	GoSL	1,112	404.2	100.00	16.00	0.00	0	63	
59	Provision of High Quality Radiotherapy for Cancer Patients in Sri Lanka With High Energy Radiation	2014/01	2020/12	2021/12	GoSL	6,872	4,142.3	100.00	92.80	0.00	-18	12	
60	Construction of 03 Cancer Hospitals in Tellippalei, Kandy and Karapitiya	2016/11	2019/12	2021/12	GoSL	3,000	1,402.0	100.00	43.20	0.00	-18	24	
61	Construction of Heart Centre at Lady Ridgeway Hospital	2018/01	2020/12	2022/07	GoSL	2,440	460.4	100.00	48.00	2.00	-11	19	
62	Establishment of highly specialized centres in Colombo, Kandy & Anuradhapura to manage Obstetric complications and medical disease complicating pregnancies - <b>Highly Specialised Centre in De Soyza Hospital for Women</b>	2018/01	2021/12	2023/06	GoSL	1,845	117.0	100.00	65.00	46.00	0	18	
63	Construction of Nursing Faculty and Hostel (Accommodation Building)	2017/01	2021/02	2022/12	GoSL	7,172	2,371.9	100.00	13.60	0.00	-6	22	
64	Establishment of Kidney Dialysis Centers in Chronic Kidney Disease Prevalent areas	2016/11	2018/12	2020/12	GoSL	6,500	2,329.1	100.00	87.00	0.00	-30	24	
65	Upgrading Nurses Training Schools - <b>NTS/Kaluthra and NTS/Anuradapura</b>	2017/01	2019/12	2023/03	GoSL	2,933	911.3	100.00	37.00	7.00	-3	27	
66	Development of Teaching Hospital Karapitiya (Surgical and Medical Wards and Stroke Centre)	2016/08	2019/08	2022/12	GoSL	1,024	445.0	100.00	55.00	0.00	-6	40	
67	Establish Bone Marrow Transplant Unit at TH-Kandy	2017/11	2023/06		GoSL	1,701	600.0	100.00	32.00	1.50	0	-	
68	Upgrading of Drug Stores at Hospitals - Medical Supply Division	2021/01	2023/12		GoSL	3,989	422.0	60.00	16.00	1.00	6	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	Project Name	Commencement Date	Original Completion Date	Extended Completion Date	Main Source of Financing	Total Estimated Cost (Rs. Mn.)	Cumulative Expenditure (Rs. Mn)	Cumulative Physical Target (%)	Cumulative Physical Progress (%)	Progress during the Quarter (%)	Remaining Period (in months)	Time Extention (in months)	Status
<b>Ministry of Industries</b>													
69	Create Dedicated Zone for Textile Manufacturing and Related Industries Eravur	2020/01	2023/12		GoSL	3,050	1,765.0	97.00	90.00	2.00	6	-	
<b>Ministry of Investment Promotions</b>													
70	Port City Development project (Land Infrastructure Development)	2016/01	2019/12	2025/05	GoSL	10,508	7,383.9	75.4	74.33	1.33	23	65	
<b>Ministry of Irrigation</b>													
71	Downstream Development of Moragahakanda Kaluganga Development Project	2007/01	2018/12	2023/07	GoSL	47,750	47,264.3	99.88	99.70	0.39	1	55	
72	Maduruoya Right Bank Development Project	2021/01	2030/12		GoSL	38,500	822.4	4.31	2.66	0.24	78	-	
73	Lower Malwathu Oya Multisector Development Project	2019/01	2024/12		GoSL	22,900	1,101.7	10.23	5.14	0.31	18	-	
74	Thalpitigala Reservoir	2018/01	2024/12		GoSL	31,494	610.4	8.90	8.20	0.10	18	-	
75	Mahaweli Water Security Investment Program (MWSIP)-Tranch I & II	2015/07	2020/06	2024/06	ADB	77,760	78,974.4	73.00	40.00	2.60	12	48	
76	Gin Nilwala Diversion Project - Stage 1 (Feasibility Study and Designing for Gin Nilwala Diversion Project)	2017/01	2017/07	2021/12	GoSL	5,054	4,090.5	100.00	92.50	0.00	-18	53	
77	Uma Oya Multipurpose Development Project	2010/03	2015/11	2023/06	GoSL	80,448	78,460.6	100.00	98.80	0.95	0	91	
78	Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP) (Wew Gam Pubuduwa)	2017/08	2024/12		UNDP	9,114	6,638.2	82.50	75.50	3.50	18	-	
79	Kivul Oya Reservoir project	2021/05	2025/05		GoSL	8,000	59.9	4.90	3.56	0.03	23	-	
80	Integrated Watershed and Water Resources Management Project	2021/05	2025/10		World Bank	14,199	1,668.8	18.60	14.87	0.71	28	-	
81	Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach Project	2021/10	2026/10		World Bank	18,600	206.7	19.40	19.60	8.20	40	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
82	Rural Tank Development Project under 'Wari Saubhagya Programme'	2021/01	2023/12		GoSL	12,500	4,926.5	49.00	32.36	0.00	6	-	
83	Accelerated Irrigation Development Project in Monaragala District (Wellassa Navodaya)	2017/01	2022/12		GoSL	2,500	1,208.7	100.00	59.52	0.52	-6	-	
84	Lower Uva Project	2019/01	2021/12	2022/06	GoSL	1,250	764.3	100.00	87.95	0.00	-12	6	
85	Down stream Development of Yan Oya Reeservoir area	2017/01	2020/12	2022/12	GoSL	26,379	16,437.4	100.00	89.22	2.42	-6	24	
86	Rugam Kithul Reservoir Project (Mundeniaru River basin Development Project)	2015/01	2025/12	2028/12	GoSL	24,141	355.2	3.92	2.29	0.00	66	36	
87	Ella Wewa Reservoir	2021/01	2023/12		GoSL	1,532	284.4	38.06	15.20	0.17	6	-	
88	Rehabilitation of Kudawilachchiya Reservoir	2021/01	2024/12		GoSL	6,000	161.9	27.10	4.95	0.00	18	-	
89	UmaOya Down Stream Development Project ( Construction of Alikota ara storage Reservoir & Kudaoya storage Reservoir )	2013/09	2019/12	2022/12	GoSL	17,914	12,883.7	100.00	80.73	3.69	-6	36	
90	Himbiliyakada Waththegedara Irrigation Infrastructure Development Project	2021/07	2024/12		GoSL	7,155	452.4	36.06	5.66	0.06	18	-	
91	Welioya Integrated Development Project	2012/01	2018/12	2023/12	GoSL	3,957	2,537.4	95.00	93.00	0.50	6	60	
92	Rambaken Oya Integrated Development project	2012/01	2018/12	2023/12	GoSL	1,086	715.7	93.00	92.00	6.00	6	60	
<b>Ministry of Justice and Prison reforms and Constitutional Reforms</b>													
93	Construction of Pallekelle Prison Complex	2007/01	2011/12	2022/11	GoSL	4,363	2,226.0	100.00	69.00	1.00	-7	131	
94	Rathnapura Court Complex	2018/08	2021/08	2023/06	GoSL	2,247	1,667.0	100.00	98.00	5.30	0	22	
95	Magistrate Court Complex (Colombo)	2021/01	2023/01	2024/07	GoSL	3,740	1,012.4	65.00	21.00	0.00	13	18	



**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
96	Social Cohesion and Reconciliation Project - Stage II	2022/01	2023/12		USAID	1,819	1,027.4	90.00	79.00	14.00	6	-	
97	USAID Sri Lanka Efficient and Effective Justice Project (EEJ)	2022/09	2026/09		USAID	5,475	-	33.00	25.00	0.00	39	-	
98	The Support to Justice Sector Project	2022/01	2025/12		EU	6,935	-	35.52	32.52	0.00	30	-	
99	Strengthening Transformation, Reconciliation and Inclusive Democratic Engagement -STRIDE	2022/06	2024/12		EU	2,252	-	50.00	41.00	0.00	18	-	
100	Strengthen Capacity Building of Forensic Drug Analysis in the Criminal Justice System in Sri Lanka	2022/07	2024/12		Korea	1,100	-	20.00	11.66	0.00	18	-	
101	Comprehensive refurbishment Project of Sri Lanka Superior Courts Complex	2023/04	2025/10		China	11,040	-	6.00	6.00	6.00	28	-	
<b>Ministry of Mass Media</b>													
102	Digitalization of Terrestrial Television Broadcasting Project in Sri Lanka	2021/12	2028/12		JICA	32,000	20.1	19.00	7.30	0.30	66	-	
<b>Ministry of Plantation Industries</b>													
103	Agriculture Sector Modernization Project (Component I- Value Chain Development)	2017/03	2021/12	2023/06	World Bank	8,795	8,073.3	100.00	97.00	2.00	0	18	
104	Smallholder Tea and Rubber Revitalization Project (STaRR)	2016/04	2022/06	2023/09	IFAD	9,401	6,389.7	97.00	95.00	1.50	3	15	
<b>Ministry of Ports, Shipping and Aviation</b>													
105	Widening of Internal Port roads	2011/01	2020/12	2023/03	SLPA	1,300	1,204.2	100.00	100.00	0.68	-3	27	
106	Enhancing Deep Berth Capacity of Jaya Container Terminal (JCT)-V Project Civil Works Component	2020/11	2022/07	2023/07	SLPA	6,374	2,754.5	91.52	59.80	9.72	1	12	
107	Port Access Elevated Highway Project (Workshop Building Complex for SLPA)	2021/09	2022/06	2023/06	ADB	2,090	836.3	100.00	93.26	15.28	0	12	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
108	East Container Terminal (ECT) - Civil Works - Phase II	2022/01	2025/01		SLPA	58,500	12,849.6	53.22	20.00	9.60	19	-	
109	Rehabilitation of Kankasanthurai Harbour	2020/10	2024/01		India	12,424	197.0	1.95	1.87	0.00	7	-	
110	Passenger Terminal Building & Associated Works - BIA Project	2020/12	2023/12		JICA	105,570	27,691.0	50.68	5.44	0.00	6	-	
111	Detailed Design and Post Design Consultancy Services - BIA Project	2014/03	2024/12		JICA	3,982	3,741.0	80.74	74.03	0.00	6	-	
112	Construction of the Import Cargo Terminal Building at BIA - Stage -I	2021/01	2023/01	2023/08	AASL	4,573	1,911.0	84.00	61.95	3.09	2	7	
113	Supply, Installation and Commissioning of Secondary Surveillance Radar at Pidurutalagala	2023/03	2024/03		AASL	1,710	-	15.00	15.00	15.00	9	-	
<b>Ministry of Power and Energy</b>													
114	Development & Upgrading of Aviation Refuelling Terminal & the Existing Fuel Hydrant System and Installation of a Fuel Hydrant System at new Apron-E at BIA	2018/01	2020/07	2023/05	CPC Funds	7,971	5,954.4	100.00	80.20	3.70	-1	34	
115	Green Power Development and Energy Efficiency Improvement Investment (Tranch 2) Package 1,2 ,3,8,9 and Electricity Supply Improvement Investment Project - P7	2017/05	2022/06	2023/12	ADB	28,454	22,591.0	94.69	84.59	2.99	6	18	
116	33 kV distribution Tower Lines and Gantries (GPDEEIIIP T2 - P4&P5)	2017/01	2020/12	2023/11	ADB	5,330	3,972.9	90.00	83.00	2.00	5	35	
117	Habarana - Veyangoda 220 kV Transmission Line Project	2017/05	2020/02	2023/11	JICA	15,774	15,396.0	99.57	99.33	0.31	5	45	
118	National Transmission & Distribution Network Development Project	2017/05	2022/09		JICA	37,284	40,348.0	100.00	59.69	0.00	-9	-	
119	Electricity Supply Reliability Improvement Project (Package 4 & 5)	2016/12	2021/07	2023/11	ADB	8,865	4,948.3	71.50	59.80	2.19	5	28	
120	Construction of Moragolla Hydro Power Plant	2014/07	2019/12	2023/11	ADB	18,809	11,399.0	66.00	54.00	3.90	5	47	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
<b>Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government</b>													
121	Greater Colombo Water & Waste Water Management Project	2010/06	2015/06	2023/06	ADB	14,331	15,478.1	100.00	96.00	2.00	0	96	Red
122	Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement investment programme - Tranche 2	2014/09	2019/06	2022/10	GoSL	1,227	1,374.4	100.00	57.27	0.00	-	40	Black
123	Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement investment programme - Tranche 3	2016/11	2020/12	2022/10	GoSL	18,099	5,869.3	100.00	22.25	0.00	-	22	Blue
124	Local Government Enhancement Sector Project - Pura Neguma (Additional Financing)	2017/04	2020/06	2023/09	ADB	12,300	11,466.6	96.00	94.00	1.00	3	39	Yellow
125	Primary Healthcare System Strengthening Project	2018/09	2023/12		World Bank	21,188	13,947.4	81.00	78.00	6.00	6	-	Yellow
126	General Education Modernization Programme	2018/04	2024/06		World Bank	9,303	6,201.6	83.00	80.00	2.00	12	-	Light Green
127	Rural Infrastructure Development Project in Emerging Region	2017/07	2023/12	2023/07	JICA	20,622	5,966.7	87.80	48.50	1.00	1	-	Red
128	Transport Connectivity and Asset Management (Provincial Road Development Project)	2019/05	2023/03	2023/09	World Bank	11,863	12,197.0	94.60	85.40	3.40	3	6	Yellow
129	Local Development Support Project (LDSP)	2019/06	2022/12	2023/07	World Bank	11,491	5,309.8	91.00	94.00	27.79	1	7	Yellow
130	Construction of 160 bridges (GOSL/ Netherland) - Phase 5	2021/07	2024/07		Netherland	14,112	2,819.5	24.00	15.00	1.00	13	-	Red
131	E-grama niladhari project	2018/01	2019/12	2023/12	GoSL	1,689	281.2	35.00	17.28	0.70	6	60	Red
132	New Administrative complex at Gampaha	2017/02	2021/11	2023/06	GoSL	3,054	3,633.2	100.00	99.00	0.00	0	19	Red
133	Construction new secretari at building at Pollonnaruwa	2016/09	2019/11	2023/01	GoSL	1,800	1,863.2	100.00	91.00	1.00	-5	38	Red
<b>Ministry of Public Security</b>													
134	Development of Police Academy	2015/01	2020/12	2023/12	GoSL	1,110	473.0	90	77.1	0	6	36	Red

x

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
135	Electronic National Identity Card Project (e-NIC)	2012 /01	2015/10	2023/06	GoSL	8,830	2,941.0	100.00	82.15	0.40	0	82	
<b>Ministry of Sports and Youth Affairs</b>													
136	Diyagama Mahinda Rajapakse National Sports Academy	2017/10	2021/02		GoSL	10,955	697.9	100.00	20.98	0.20	-29	-	
137	Development of Sports Infrastructure Facilities- Construction of Provincial and District Sports Complexes	2011/01	2023/12		GoSL	9,080	6,656.5	96.68	93.03	0.01	6	-	
<b>Ministry of Technology</b>													
138	Sri Lanka-Unique Digital Identity Framework	2021/11	2023/12		GoSL	6,810	52.3	40.00	20.00	3.00	6	-	
139	Lanka Government Cloud 2.0, Phase-2	2017/03	2019/12	2023/12	GoSL	2,450	473.5	94.00	82.30	0.20	6	48	
140	Digital Economy through Technology Diffusion	2021/12	2024/12		GoSL	1,002	0.2	35.00	18.00	4.00	18	-	
141	Capacity Building for Digitally Inclusive Sri Lanka	2021/12	2024/12		GoSL	1,055	3.4	40.00	36.50	4.50	18	-	
<b>Ministry of Transport and Highways</b>													
142	Central Expressway Project Section - 1	2020/09	2024/09		China	176,785	59,165.2	86.85	43.86	0.55	15	-	
143	Central Expressway Project Section - 3	2016/01	2024/06		GoSL	129,898	16,202.5	31.87	11.63	0.15	12	-	
144	Port Access Elevated Highway	2019/01	2025/06		ADB	55,818	28,474.5	64.20	61.30	6.00	24	-	
145	Road Network Development Project (SFD)	2013/06	2019/10	2021/12	Saudi Fund	9,055	8,585.4	100.00	100.00	-	-	26	
146	Rehabilitation of Peradeniya - Badulla Road from Badulla to Bibilla - (OFID) - Phase II	2022/12	2025/12		OPEC	7,589	515.6	10.00	8.00	2.00	30	-	
147	Colombo District Road Development Project (OFID 2)	2013/12	2019/12	2021/10	OPEC	23,110	16,367.5	100.00	98.67	0.23	20	22	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
148	Western Province National Highways Project (OFID - 03)	2017/10	2019/09	2021/11	OPEC	6,047	4,802.2	100.00	99.60	2.30	-19	26	
149	Road Network Development Project (OFID-01)	2013/06	2018/06	2021/03	OPEC	7,035	5,562.5	100.00	91.77	1.35	27	33	
150	Integrated Road Investment Program (i Road)- I	2014/09	2024/03		ADB	120,000	96,553.5	92.83	88.22	0.20	9	-	
151	Second Integrated Road Investment Program (i Road)- II	2018/09	2027/03		ADB	135,000	105,456.1	78.48	66.99	0.25	45	-	
152	Widening and Improvements of Roads and Bridges in Central and Uva Provinces	2018/11	2020/11	2023/03	China	20,500	16,414.3	100.00	100.00	0.00	-	28	
153	Transport Connectivity & Assesment Management	2018/03	2023/03	2023/09	World Bank	1,545	1,066.3	99.55	89.02	4.87	3	5	
154	Rehabilitation of the A017 Corridor project (Rakwana - Suriyakanda)	2021/04	2023/04		OPEC	7,600	30.2	100.00	11.28	5.88	-2	-	
155	Reconstruction of 25 Bridges Project	2015/09	2022/02	2023/05	Kuwait Fund	5,960	4,410.6	100.00	87.30	0.00	-1	15	
156	Construction of Kohuwala & Gatambe Flyovers	2021/08	2024/01		Hungary	10,400	3,980.5	93.62	61.40	8.47	7	-	
157	Slave Island-Uttarananda Mawatha, Justice Akbar Mawatha 02 Flyovers & Baladaksha Mawatha-Chiththampalam A Gardner Mawatha Flyover	2021/06	2022/06		GoSL	9,133	5,646.8	100.00	72.13	3.41	-12	-	
158	Inclusive Connectivity and Development Project	2021/11	2026/10		World Bank	35,247	5,284.5	47.37	34.67	15.55	40	-	
159	Kandy Multimodal Transport Terminal Development Project	2021/04	2025/05		World Bank	13,762	72.4	8.35	8.00	1.70	23	-	
160	Colombo Suburban Railway Development Project-Transport Project Preparatory Facility (GOSL only)	2017/01	2023/12	2024/12	GoSL	9,600	3,229.4	62.00	55.52	0.62	18	12	
161	Colombo Suburban Railway Development Project-Railway Efficiency Improvement Project	2019/06	2024/12		ADB	33,000	7,372.0	49.85	47.20	2.06	18	-	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extension (in months)</b>	<b>Status</b>
162	Railway Development Project (Improvement of Maho to Omanthe Railway Line)	2019/11	2023/11	2024/01	India	16,794	11,383.2	75.48	74.44	6.11	7	2	
163	Repairs of 300 passenger Coaches ( Phase-I & Phase-II)	2017/05	2023/12		GoSL	3,732	3,218.7	85.66	84.58	0.81	6	-	
164	Greater Colombo Urban Transport Development Project (3K Project) (GOSL only)	2009/09	2015/05	2023/12	GoSL	3,174	3,017.3	97.12	97.05	0.05	6	103	
165	Procurement of 500 Buses for Sri Lanka Transport Board	2019/01	2020/12	2023/06	India	5,828	1,390.3	100.00	100.00	-	-	30	
<b>Ministry of Urban Development &amp; Housing</b>													
166	Development of Strategic Cities (Anuradhapura) - AIUDP	2016/12	2021/12	2023/09	AFD	10,125	2,212.3	49.00	28.41	3.07	3	21	
167	Urban Regeneration Programme	2012/04	2019/12	2023/07	GoSL	58,169	60,945.5	99.22	98.77	0.00	1	43	
168	Anuradhapura Township Development Project - Lolugaswewa	2016/01	2019/12	2020/12	GoSL	1,450	13.5	100.00	15.00	0.00	-30	12	
169	Support to Colombo Urban Regeneration Project	2019/07	2025/06		AIIB	52,572	15,220.3	83.00	39.65	2.06	24	-	
170	Construction of 2,000 Housing units under the Chinese Aid Programme for the Low income people	2022/01	2025/06		China	18,213	-	24.00	7.00	0.00	24	-	
171	Metro Colombo Solid Waste Management Project	2017/01	2020/12	2023/12	GoSL	33,238	23,553.5	94.02	90.10	0.08	6	36	
172	Reconstruction of Jaffna Town Hall	2019/07	2023/12		GoSL	2,350	1,378.7	100.00	76.00	0.00	6	-	
173	Oliyamulla Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2017/01	2021/12	2025/12	GoSL	3,000	2,002.9	70.80	70.80	1.30	30	48	
174	Kolonnawa Storm Water Drainage and Environment Improvement Project	2018/07	2022/12	2023/12	GoSL	8,300	562.1	42.40	8.08	0.38	6	12	

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
175	Sustainable Urban Development Project/ Urban Project Preparatory	2019/01	2022/03	2024/03	ADB	1,146	505.7	82.00	71.85	10.00	9	24	
176	Housing Programme for Conflict Affected Families in Northern and Eastern Provinces	2021/12	2025/12		GoSL	29,702	4,990.0	32.00	18.00	3.00	30	-	
<b>Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development</b>													
177	Ambathale Water Supply System Improvement and Energy Saving Project	2016/06	2019/06	2023/06	AFD	13,000	11,399.9	100.00	74.80	2.05	0	48	
178	Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project	2011/02	2017/08	2024/06	ADB	35,881	22,997.2	88.43	77.54	2.81	12	82	
179	Gampaha, Attanagalla & Minuwangoda Intergrated Water supply Scheme	2017/02	2020/02	2023/12	China	33,060	40,359.6	96.40	88.92	1.08	6	46	
180	Anamaduwa Integrated Water Supply Project	2017/02	2020/05	2022/09	Spain	8,625	5,975.9	100.00	75.00	0.00	-9	28	
181	Polgahawela, Pothuhera & Alawwa IWSP	2017/07	2020/06	2023/10	India	20,208	18,142.2	98.51	94.10	0.00	4	40	
182	Aluthgama Mathugama Agalawatta Integrated Water Supply Project	2017/05	2020/05	2023/08	India	32,278	31,488.1	98.50	95.06	0.71	2	39	
183	Thambuttegama Water Supply Project	2018/07	2021/06	2023/11	China	16,166	21,694.3	98.40	86.08	0.00	5	29	
184	Matara Stage iv Water Supply Project	2017/10	2020/10	2023/03	Local Bank	18,208	11,041.3	100.00	93.10	0.00	-3	29	
185	Kandy City Wastewater Management Project	2010/07	2018/12	2022/09	JICA	22,588	20,093.7	100.00	93.44	0.34	-9	51	
186	Sanitation and Hygiene Initiative for Towns (SHIFT) Project	2016/06	2022/06		AFD	17,665	1,492.8	46.04	11.60	0.00	-12	-	
187	Phase 2-Stage 1 of Ratmalana/ Moratuwa Wastewater Disposal Project	2016/07	2025/12		AFD	16,073	1,643.4	22.00	13.00	0.70	30	-	
188	Water Supply and Sanitation Improvement Project	2015/12	2020/12	2023/12	World Bank	35,450	31,253.4	96.00	95.00	5.00	6	36	

xiv

**Status of Mega Scale Development Projects as at 30th June 2023**

	<b>Project Name</b>	<b>Commencement Date</b>	<b>Original Completion Date</b>	<b>Extended Completion Date</b>	<b>Main Source of Financing</b>	<b>Total Estimated Cost (Rs. Mn.)</b>	<b>Cumulative Expenditure (Rs. Mn)</b>	<b>Cumulative Physical Target (%)</b>	<b>Cumulative Physical Progress (%)</b>	<b>Progress during the Quarter (%)</b>	<b>Remaining Period (in months)</b>	<b>Time Extention (in months)</b>	<b>Status</b>
189	Kandy North Pathadumbara Integrated WSP	2019/08	2022/08	2023/09	China	51,324	29,845.0	93.00	88.00	0.70	3	13	
190	China Sri Lanka Research Grant Project (CSLGRP)	2016/11	2020/12	2022/12	China	2,830	988.6	100.00	100.00	-	-	24	
191	Replacing of Transmission & Distribution Mains from Orugodawatta to Kaduwela	2018/09	2020/09	2023/03	Austria	10,793	9,227.4	100.00	99.10	2.03	-3	30	
192	Hemmathagama WSP	2018/12	2022/03	2023/07	Netherland	17,422	18,356.1	97.61	97.50	7.50	1	16	
193	Anuradhapura North Water Supply Project Phase II	2018/05	2024/06		JICA	31,598	401.4	27.00	13.32	0.00	12	-	
194	Kalu Ganga water supply Expantion Project 1	2018/05	2024/12		JICA	55,338	851.1	14.90	7.93	0.00	18	-	
195	Ruwanwella Water Supply Project	2019/12	2022/03	2023/10	Korea	6,291	1,697.3	74.00	54.00	1.88	4	19	
196	Laggala New Town Water Supply Project	2016/07	2018/07	2023/09	Local Bank	4,496	3,202.5	89.69	77.42	1.20	3	62	
197	Wilgamuwa Wsp	2016/08	2018/07	2022/10	Local Bank	3,580	1,718.7	100.00	71.90	0.00	-8	51	
198	Greater Rathnapura Water Supply Project-Distribution	2018/12	2020/06		Local Bank	1,530	600.0	100.00	60.00	2.00	-12	24	
199	Indian Grant Assisted Housing Programme - Provision of infrastructure facilities for 4000 Housing units	2016/06	2020/12	2022/01	India	4,977	4,899.8	100.00	96.00	0.00	-17	25	
<b>Ministry of Wildlife and Forest Conservation</b>													
200	Eco-system Conservation and Management Project (ESCAMP)	2017/01	2021/06	2023/05	World Bank	6,475	6,950.3	100.00	98.00	3.00	-1	23	
<b>Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment</b>													
201	Early Childhood Development Project	2016/01	2021/06	2023/06	World Bank	7,500	7,781.2	100.00	98.00	1.00	0	24	
202	Construction of a Building Complex Seeduwa (National Institute of Social Development)	2017/01	2020/04	2023/06	GoSL	1,000	849.1	100.00	98.01	0.75	0	38	